



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Tempio Pausania

Importo € 1 668 193,00

CUP: I52C22000310006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 350 000,00	€ 350 000,00	€ 268 193,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero			€ 100 000,00	€ 100 000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	sett.-dic. 23				
Procedura affidamento incarichi professionali					
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		mag-23			
Appalto Integrato - Affidamento PDR e/o PE e I LAVORI		set-23			
Assegnazione dei codici CIG		feb-23			
Stipula contratto appalto integrato *		set-23			
Progettazione definitiva		nov-23			
Progettazione esecutiva		dic-23			
Approvazione progetto esecutivo			gen-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Pubblicazione bando	settembre (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione					
LAVORI			feb-24		
Consegna lavori			mar-24		
I SAL			lug-24		
II SAL			ott-24		
III SAL				gen-25	
IV SAL				apr-25	
Ultimazione lavori				giu-25	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				set-25	
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				dic-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					gen-26
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invalita

* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 23/11/2023

Firma del RUP

