

**C.I.G. I52C22000300008**

**CUP. I52C22000300008**

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

IMPRESA ESECUTRICE: *Impresa Edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s via Fontanesi, 07026 Olbia*

CONTRATTO: REG. PNRR N.2-2023 del 04/04/2023 Importo contrattuale Euro 113.205,00 , oltre l'I.V.A. in misura di legge, di cui € 3.000,00 per costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso 1,25%).

DIREZIONE DEI LAVORI: Ing. Andrea Marrosu ;

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA: Geom. Silvana Usai

Responsabile Unico del Procedimento e DEC: Geom. Silvana Usai

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA PRESSO IL P.O. PAOLO DETTORI IN TEMPIO PAUSANIA.**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Articolo 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)**

Il giorno 15-12-2023 , il sottoscritto Ing. Andrea Marrosu, direttore dei lavori di cui all'oggetto:

**VISTO** L'art. 103 comma 5 del Regolamento approvato con D.Lgs 50/2016;

**VISTO** che, con **Deliberazione n. 66 del 16/02/2023**, sono stati affidati i lavori alla indicata Impresa per il prezzo netto complessivo di euro € **113.205,00** inclusi euro **3.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso offerto del 1,25% determinato sull'importo lavori posto a base di gara;

**VISTO** Il contratto d'appalto stipulato in data 04/04/2023 **REG. PNRR N.2-2023**

**VISTO** Il verbale di consegna dei lavori redatto in data 23/03/2023,

**VISTO** il tempo utile concesso di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, per cui i lavori dovevano concludersi in data 25/06/2023;

**VISTO** la richiesta di proroga da parte dell'impresa di 45 gg, per cui i lavori dovevano concludersi in data 09/08/2023

**VISTI** I seguenti verbali:

-

- Il verbale di Fine lavori 09-08-2023.

**VISTI** I seguenti atti contabili:

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 21/11/2023, da cui risulta l'ammontare complessivo di **46.352,93** dicensi quarantaseimilatrecentocinquantadue/93 Euro.  
così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni euro 45.352,93

b) per oneri della sicurezza euro 1.000,00

**Totale generale netto euro 46.352,93**

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a **46.352,93** dicensi quarantaseimilatrecentocinquantadue/93 Euro. **oltre iva di legge;**

**CONSIDERATO** Che nel giorno 15/12/2023, dopo regolare convocazione, in contraddittorio con l'impresa "**Niad di Nieddu Antonio S.a.s**" si è proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, accertato l'effettiva ultimazione dei lavori di contratto nel suo complesso in data 09/08/2023

**CONSIDERATO** Che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

**CONSIDERATO** Che le restanti opere non contestate risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;

**CONSIDERATO** Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;

**CONSIDERATO** Che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, redatto e trasmesso dal sottoscritto Direttore dei lavori in data 23/11/2023, accettato senza riserve dall'Impresa;

**CONSIDERATO** Che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la manodopera utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa INAIL

#### CERTIFICA

che i lavori sopra indicati, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa "**Niad di Nieddu Antonio S.a.s**" e liquida l'importo pari a **euro 46.352,93** dicensi quarantaseimilatrecentocinquantadue/93 Euro.

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a **46.352,93 dicensi quarantaseimilatrecentocinquantadue/93 Euro. ; oltre IVA in misura di legge** comprensivi di oneri per la sicurezza da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e **facendo salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico di revisione.**

L'impresa esecutrice "**Niad di Nieddu Antonio S.a.s**"

Il direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Andrea Marrosu

VISTO  
Il responsabile del Procedimento  
(Geom. Silvana Usai)