



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Dettori,
 Tempio Pausania

Importo € 1.439.255,00

CUP: I52C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 200.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ 200.000,00	€ 189.255,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dicembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		marzo			
Verifica vulnerabilità sismica					
Studio di fattibilità tecnico-economica		ottobre			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI e servizi di Ingegneria e architettura		novembre (2)			
Pubblicazione bando	luglio(1)				
Presentazione delle offerte	settembre(1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre(1)				
Aggiudicazione definitiva		febbraio (1)			
stipula contratto appalto integrato		novembre (2)			
Progettazione definitiva			feb/mar-24		
Progettazione esecutiva			feb/mar-24		
Approvazione progetto esecutivo			aprile		
LAVORI					
Consegna lavori			giu-24		
I SAL			ott-24		
II SAL				feb-25	
III SAL				mag-25	
IV SAL				set-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				n.a	
Pubblicazione bando				n.a	
Presentazione delle offerte				n.a	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				n.a	
Aggiudicazione definitiva				n.a	
Stipula contratto				n.a	
Consegna forniture				n.a	
Installazione e collaudi FORNITURE				n.a	
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA APPALTO INTEGRATO INVITALIA

Data:

30.01.2024