

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura ambulatoriale di continuità assistenziale in Comune di Olbia - Loc. San Pantaleo.

Committente: ASL Gallura SC Area Tecnica

Affidamento tramite RDO_rfq_440799.

C.I.G. B281E39325

Impresa:

*Società GP2 Srl
07029 Tempio Pausania, SS, Via Giuseppe Verdi n.18
P.IVA - 02831520909*

IMPORTO CONTRATTO: € 178.518,00 compresi oneri sicurezza e inclusa IVA al 22%

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Art 116 c.2 del D.lgs. n.36/2023

Progetto originario

Con Deliberazione del Direttore Generale ASL Gallura n° 713 del 13/08/2024 per mezzo della quale venivano affidati con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.36/2023 ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n°36/2023, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura ambulatoriale di continuità assistenziale in Comune di Olbia - Loc. San Pantaleo, all'Operatore Economico GP2 srl - P.IVA 02831520909, per un importo pari ad € 141.467,38 oltre € 4.858,85 per oneri sicurezza e IVA al 22% pari a € € 32.191,77, quindi per un totale complessivo di € 178.518,00

Finanziamento

Le opere sono state finanziate con fondi reperiti da Bilancio Corrente.

Cauzione

L'operatore economico ha depositato garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, polizza n. 194768416 del 09.09.2024 di importo pari ad € 14.632,62 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni SpA Agenzia di Olbia, inoltre, ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza assicurativa n. 194770560 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni SpA a copertura per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla conclusione dell'esecuzione della prestazione, di eventuali danni e oneri derivanti dall'attività affidata., ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

Contratto

Il contratto è stato registrato il 17/09/2024 con il n°22.

L'anno duemilaventicinque il giorno 01 del mese di agosto in Olbia, la sottoscritta geom. Silvana Usai, in qualità di Direttore dei Lavori nonché Responsabile del Progetto (DDG n°713 del 13/08/2024) di cui

all'Intervento richiamato in oggetto,

- **vista** la Deliberazione del Direttore Generale ASL Gallura n° 713 del 13/08/2024 per mezzo della quale venivano affidati con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.36/2023;

Verbale di avvio dei lavori, sospensioni e/o proroghe

I lavori sono stati consegnati, giusto verbale sottoscritto dalle parti in data 02/10/2024 e immediatamente avviati, per poi essere interrotti una prima volta, per necessità indipendenti dalle volontà dall'OE, dal giorno 11/11/2024 al 29/01/2025, (lavorati 27gg), una seconda volta dal giorno 26/02/2025 al giorno 31/03/2025, e riprendere definitivamente le lavorazioni fino alla fine, (lavorati 85 gg);

Poiché erano stati assegnati n° 60 gg per la completa esecuzione delle opere ma, oltre alle su menzionate interruzioni dovute a esigenze della committenza non attribuibili all'Operatore Economico, a causa delle necessità emerse in cantiere, sono stati assegnati all'impresa ulteriori 40 giorni, di cui 30 per la sola maturazione del massetto opera non contemplato nel progetto originale ma necessario poiché all'atto di esecuzione delle opere risultava particolarmente danneggiato.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroghe.

L'ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 01/08/2025, e pertanto in tempo utile.

Subappalti

Durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti.

Infortuni

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni.

Pagamenti in acconto

Durante il corso dell'appalto, è stata erogata all'impresa esecutrice:

- l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 di € € 29 385,51 oltre iva al 22% pari ad € 6 464,81 per complessivi € 35 850,32, approvata con deliberazione D.G. ASL Gallura n°955/24;
- C.P. 1 per l'importo di € 32.600,00 oltre iva al 22% per complessivi € 39.772,00;

CERTIFICA


che i lavori in argomento, affidati con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n° 713 del 13/08/2024 sono stati regolarmente eseguiti

e pertanto ne liquida l'importo, a saldo, **di € 84.340,72** comprensivi di oneri sicurezza oltre iva al 22%, per un totale di € 102.895,68.

Letto, confermato e sottoscritto in Olbia 05/12/2025

L'APPALTATORE

Per Soci



Denise Pirina

RUP e DL

Geom. Silvana Usai