

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 164 DEL 26 / 02 / 2026

Proposta n.178 del 26/02/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”. CUP: B55F20001500002. CIG: 9880521FDA. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito residuo finale.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Valentina Cannas	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 1 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Presa d'atto della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. 36765 del 27/12/20225 “Comunicazione pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 – Presa d'atto della cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale e attivazione della supplenza delle funzioni di Direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992”.- Individuazione del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992.*”, nella quale, oltre all'individuazione del Direttore Generale F.F. si è, fra l'altro, dato atto della proroga delle funzioni di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d'atto della cessazione anticipata dell'aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l'importo di € 16.794.362,90 all'Azienda per la Tutela della Salute a valere su fondi regionali;
- la Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 nella quale è ricompreso l'intervento NP2 “*Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania*” – CUP B95F20001500002 – per un importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 1.579.142,00;
- la Determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 con la sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;

- in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”;
- la Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, con la quale è stata impegnata a favore dell'ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;
- la nota PG.2023. 24951 del 27.09.2023 con la quale è stata inoltrata alla RAS la “Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima” per il pagamento della quota di € 1.000.000,00 relativa all'anno 2023;
- la Determinazione RAS n. 1201 Prot. n. 27514 del 02/11/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.000.000,00 in favore dell'Azienda Socio Sanitaria locale n. 2 Gallura;
- la Deliberazione n. 270 del 22/04/2025 con la quale da ultimo è stato aggiornato il cronoprogramma procedurale-finanziario dell'intervento in argomento;

RICHIAMATA la Deliberazione n.341 del 20/06/2023 con la quale è stato individuato quale RUP dell'intervento l'Ing. Paolo Tauro;

CONSIDERATO CHE in ragione della Delibera della Giunta Regionale n. 23/1 del 27/04/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionale di cui alla L.R. 11 marzo 2025, n. 8 e della D.G.R. n. 23/1 del 27/04/2025 all'Ing. Paolo Tauro, al fine di dare continuità all'iter procedurale dell'appalto si è reso necessario sostituire il RUP per gli adempimenti connessi alle liquidazioni oggetto del presente provvedimento e per le successive fasi esecutive dell'intervento;

STABILITO CHE in sostituzione dell'Ing. Paolo Tauro è stato individuato quale RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, l'Ing. Martino in possesso dei requisiti in relazione all'importo dell'intervento, secondo le previsioni delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

STABILITO CHE

- con Determinazione dirigenziale ATS n°6655 del 23.11.2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del PO, con quadro economico pari a € 1.189.782,00 e si è altresì autorizzato a contrarre con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento dei servizi in oggetto, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica NET4Market con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio all'interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura;
- con Determinazione dirigenziale ARES n°403 del 18/02/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l'incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti), avente studio in P.zza Via Vienna, 3 in Calangianus) - P. IVA 00384218889 per l'importo complessivo pari € 122.894,70 oltre IVA e C.N.P.A.I.A come da Convenzione Registro n° 21-2022_AT-OL sottoscritta in data 11/04/2022;
- con Deliberazione n.341 del 20/06/2023 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” finanziato con la D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, comprensivo del quadro economico iniziale e altresì autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori

di realizzazione del nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania e si è esercitata l'opzione per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti) come previsto dalla citata Determinazione dirigenziale ARES n°403/2022;

- con Deliberazione n.461 del 31/07/2023 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, all’operatore economico Campesi Impianti S.r.l. – p.iva 02197810902, per un importo pari ad € 727.318,32 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 44.778,33 e dell’IVA al 10% pari a € 77.209,67, per un totale complessivo di € 849.306,32, come da Contratto Reg. 05-2023 stipulato in data 08.09.2023 agli atti d’ufficio;

- con Deliberazione n.770 del 11/12/2023 è stata liquidata all’Appaltatore l’anticipazione del prezzo pari al 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, per un importo pari a € 246.319,98 oltre IVA;

- con Deliberazione n. 518 del 21/06/2024 è stato approvato e liquidato il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, per un importo pari a € 83.100,00 oltre IVA al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 35.913,54;

- con Deliberazione n.876 del 10/10/2024 è stato approvato e liquidato il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, per un importo pari a € 43.100,00 oltre IVA al 10% pari ad € 4.310,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 54.515,30;

- con Deliberazione n.1087 del 13/12/2024 è stato approvato e liquidato il 3° SAL ed il Certificato di Pagamento n.3 inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, per un importo pari a € 50.700,00 oltre IVA al 10% pari ad € 5.070,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 76.381,00;

- con Deliberazione n.156 del 18/03/2025 è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, composta dagli elaborati indicati in premessa, redatta dal D.L. Ing. Roberto Tusacciu inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, in conseguenza della quale il quadro economico è stato rideterminato come di seguito rappresentato:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO	INCIDENZA
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 872 728,71	
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 44 778,33	3,76%
A2	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (-4,11%)	€ 827 950,38	69,59%
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 87 272,87	7,34%
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 960 001,58	
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI	
B1	Forniture	€ 30 000,00	2,52%
B2	Iva su Forniture (22%)	€ 6 600,00	0,55%
B3.1	Rimanenze Economie da Ribasso	€ 0,00	0,00%
B3.2	Arrotondamenti, Imprevisti, Aumento dei Prezzi	€ 0,00	0,00%
B4	Per Spese Tecniche		
a)	Oneri Progettazione	€ 59 700,94	5,02%
b)	Spese su progettazione e coordinamento CSP	€ 14 925,24	1,25%
c)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura	€ 38 614,82	3,25%
d)	Oneri per Variante su Aumento dei prezzi	€ 13 755,80	1,16%
e)	Spese su Direzione lavori e coordinamento CSE	€ 9 653,70	0,81%
f)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 5 466,02	0,46%
PARZIALE B1-B3		€ 178 716,52	
B5	Fondo Progettazione ed Innovazione (liquidabile)	€ 8 864,40	0,75%
B6	Fondo per accordi Bonari	€ 333,86	0,03%
B7	Spese di Laboratorio - Accertamenti - Prove di Carico	€ 10 000,00	0,84%
B8	Pubblicità, Gare e contributo Anac	€ 600,00	0,05%
PARZIALE B5-B8		€ 19 798,26	
B9	IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4	€ 31 265,63	2,63%
TOTALE B		€ 229 780,41	
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE		€ 1 189 782,00	100,00%

- con Deliberazione n.189 del 26/03/2025 è stato approvato e liquidato il 4° SAL ed il Certificato di Pagamento n. 4 dei lavori, per un importo di € 138.300,00 oltre IVA al 10% pari ad € 13.830,00 al netto di

recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 136.096,32 e altresì sono stati liquidati gli onorari relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione tutto il 4° SAL, rispettivamente in favore del DL Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineering team S.r.l. per un importo di € 10.000,00 oltre oneri CNPAI e IVA per complessivi € 12.688,00 e del CSE Ing. Massimo Sebastiano Muzzu per l'importo di € 10.000,00 oltre oneri CNPAIA e IVA per complessivi € 12.688,00;

- con Deliberazione n.133 del 05/06/2025 è stato approvato e liquidato il 5° SAL ed il Certificato di Pagamento n. 5 dei lavori, per un importo di € 130.900,00 oltre IVA al 10% pari ad € 13.090,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 192.583,30;

-con Deliberazione n. 276 del 26/08/2025 è stato approvato e liquidato il 6° SAL ed il Certificato di Pagamento n.6 dei lavori, per un importo di € 110.600,00 oltre IVA al 10% pari a € 11.060,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 240.330,88;

VISTI gli atti contabili acquisiti con prot. n. PG/2026/4438 e presentati dal DL Ing. Roberto Tusacciu, tra i quali:

- Il Registro di Contabilità, Libretto delle misure e lo Stato Finale dei Lavori dal quale, decurtati tutti i SAL liquidati all'O.E. Campesi Impianti S.r.l. all'emissione della fattura, risulta ancora un credito a favore dello stesso di € 69.708,72 oltre IVA AL 10% pari a € 6.970,87 per un totale complessivo pari a € 76.679,59;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal RUP nella persona dell'Ing. Martino Ruiu e dal DL nella persona dell'Ing. Roberto Tusacciu, nel quale si attesta che i lavori di realizzazione del "*Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania*", di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020" sono stati regolarmente eseguiti come da contratto n. 5 del 08/09/2023,

PRESO ATTO che dagli atti contabili sopra citati si autorizza l'operatore economico Campesi Impianti S.r.l. all'emissione della fattura per il credito ancora dovuto pari ad € 69.708,72 oltre IVA di legge a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;

RITENUTO, dunque:

di prendere atto dello Stato finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, del Libretto delle misure e del Registro di contabilità, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, attestanti la conclusione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi, nonché un credito a favore dell'impresa pari a € 69.708,72, oltre IVA, a saldo di ogni suo avere, derivante dalla differenza tra l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontante a € 872.728,70 decurtato dei SAL già corrisposti pari a € 803.019,98 complessivi più IVA al 10%;

ACQUISITI il Codice Identificativo Gara (CIG) 9880521FDA e il CUP B55F20001500002;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE la Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione datato 05/02/2026 e allegati, rispettivamente, sotto le lettere A) e B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatti dal DL Ing. Roberto Tusacciu in contraddittorio con l'impresa e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Martino Ruiu, in cui si attesta che i lavori di "realizzazione nuovo locale Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania" sono stati regolarmente eseguiti come da contratto n. 5 del 08/09/2023 dall'impresa Campesi Impianti S.r.l.;

DI LIQUIDARE il credito residuo all'O.E. Campesi Impianti S.r.l. con sede legale in Olbia, Via Egitto n. 2 – p.IVA 02197810902, affidatario del contratto di appalto in argomento, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Tusacciu e assentito dal RUP Ing. Martino Ruiu, per l'importo di € 69.708,72 più IVA al 10% pari ad € 6.970,87 per un totale complessivo pari a € 76.679,59 dietro presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del D.U.R.C.;

DI LIQUIDARE il credito residuo allo studio STP Studio Engineering Team S.r.l. per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" per un importo pari a € 10.268,52 più Cassa Nazionale Previdenza al 4% e IVA al 22% per un totale complessivo di € 13.028,70;

DI STABILIRE che gli oneri discendenti dal presente provvedimento trovano copertura nei fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, di cui alla macro 23 del conto COGE N. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), del 2026 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2-PROG	23	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 89.708,29
COD. PROG.	2CC2020-B55F20001500002			
CIG	9880521FDA			
CUP	B55F20001500002			

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall'ing. Martino Ruiu; quelle di Direttore Lavori e CSE dall'Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineering team S.r.l.;
- il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. N.50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016;

DI TRASMETTERE copia del presente al D.L. e CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Michele Baffigo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- A) Stato Finale dei Lavori
- B) Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 26 / 02 / 2026 al 13 / 03 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
