

OGGETTO	Lavori di tinteggiatura del padiglione S e padiglione E e sostituzione corpi illuminanti padiglione E dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, tramite RDO CAT Sardegna rds_PI093603-26. CIG BB11097794
RUP/DL/CSE	Geom. Giovanni Francesco Pes
IMPRESA	Campesi Impianti srl - P.IVA IT02197810902
CONTRATTO D'APPALTO	26-ASL-AT/2026 del 15/04/2026
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 84.110,25 oltre € 6.019,87 per oneri sicurezza + IVA al 22%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

per la tinteggiatura dei padiglioni S ed E e la sostituzione di n. 7 corpi illuminanti del padiglione E dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

[\(art.116 comma 2 – D.Lgs. n°36/2023\)](#)

Progetto originario

Con **Deliberazione n. 280 del 02.04.2026** del D.G. f.f. della ASL n.2 Gallura, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di tinteggiatura del padiglione S e padiglione E e sostituzione corpi illuminanti padiglione E dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, tramite RDO CAT Sardegna rds_PI093603-26. CIG BB110977945 all'operatore **CAMPESI IMPIANTI srl**, con sede legale in Via Egitto,Z.I. Settore 7, 07026 Olbia **P.IVA IT02197810902** per un corrispettivo pari a **€ 84.110,25**, oltre **€ 6.019,87 per oneri della sicurezza e IVA al 22%** pari a **€ 19.828,63**.

Finanziamento

Le opere sono state finanziate con **fondi reperiti da Bilancio Corrente**.

Cauzione

L'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 245005100 del 13/04/2026 dalla Atradius Assicurazioni S.p.a. per l'importo di euro 4.506,50, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

Contratto

Il contratto è stato registrato il 15/04/2026 con il n°26.

Perizie suppletive e di variante

Non sono state emesse perizie suppletive e/o di variante.

Somme autorizzate

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo

spendibile per le opere ammonta a **€ 84.110,25 oltre € 6.019,87 per oneri della sicurezza** e IVA al 22%.

Verbale di consegna dei lavori

I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 27/04/2026, come da verbale firmato agli atti della S.C. Area Tecnica.

Termine previsto per l'esecuzione del contratto

Come da contratto sottoscritto dalle parti, le prestazioni dell'appalto dovranno essere eseguite in quarantacinque giorni, a decorrere dall'avvio effettivo dei lavori, avvenuto il 14/05/2026.

Subappalto

L'Operatore Economico ha richiesto di ricorrere al subappalto, nella quota del 49% sull'importo contrattuale.

Sospensione e ripresa del servizio

Sono state richieste e/o concesse sospensioni per un totale di 10 gg.

Concessione di proroghe

È stata richiesta e concessa una proroga di giorni 10.

Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione definitiva dei lavori, è avvenuta il **10/07/2026** e quindi entro il termine utile **stabilito dal contratto**.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Il sottoscritto DL, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

Pagamenti in acconto

Durante il corso dell'appalto, l'impresa esecutrice non ha richiesto pagamenti in acconto.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione del servizio non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla DL.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 viene emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di tinteggiatura del padiglione S e padiglione E oltre alla sostituzione corpi illuminanti padiglione E dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. **(CIG BB11097794)** entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che:

- I lavori di tinteggiatura del padiglione S e padiglione E e la sostituzione dei corpi illuminanti del padiglione E dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia eseguiti dalla Ditta **Campesi Impianti S.r.l.** (P.IVA 02197810902) con sede legale in Via Egitto, Z.I. Sett. 7 – 07026, Olbia, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al contratto d'appalto;

CERTIFICA

Che i **lavori di tinteggiatura del padiglione S e padiglione E e sostituzione corpi illuminanti padiglione E dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. (CIG BB11097794)**, affidati alla Ditta **Campesi Impianti S.r.l.** con sede legale in Via Egitto, Z.I. Sett. 7 – 07026, Olbia - P.IVA 02197810902, con Deliberazione del D.G. f.f. n° 280 del 02/04/2026

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

l'importo finale di € 84.110,25 oltre a € 6.019,87 per oneri di sicurezza e IVA al 22% pari ad € 19.828,63, per un totale di € 109.958,75 a saldo di cui al contratto di appalto rep.n°26/2026.

Olbia, li 13/07/2026.

Il RUP / DL	Per l'impresa
Geom. Giovanni Francesco Pes	Campesi Impianti S.r.l. Antonio Luigi Campesi