

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 985 DEL 22/10/2026

Proposta n. 1082 del 16/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1] Componente 1: Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona Arzachena-Rideterminazione Q.E, approvazione e liquidazione stato finale, Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, liquidazione onorari DL e CSE, liquidazione incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e art. 45 D. Lgs. 36/2023 e disposizioni conseguenti. Contratto Specifico REG.N.24-PNRR-2023 CUP I42C22000170006 - CIG Lavori A013D889CB, CIG DL e CSE B31E539D9D.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Valentina Cannas	VALENTINA CANNAS Firmato digitalmente da VALENTINA CANNAS Data: 2026.10.16 14:11:20 +02'00'
Il RUP	Ing. Gian Nicola Ladu	LDAGNC87527G203H/620095001965500 1.YxbFzbcFk/pUmG2GhqW07//RtY= LDAGNC87527G203H/6200950019655001.YxbFzbcFk/ pUmG2GhqW07//RtY= Firmato digitalmente da Data: 2026.10.16 14:12:04 +02'00'
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.10.16 14:12:30 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE SC AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d'atto della cessazione anticipata dell'aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)[M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3:Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture –Ospedali di

Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 450 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu;
- con Deliberazione n. 172 del 27/03/2023 è stato affidato tramite RDO_rfq_410212, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Arzachena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, all'Ing. Fabio Molinari – p.iva 02210330904, per un importo pari a € 13.459,69 al netto dei contributi CNPAIA e dell'IVA;
- con Deliberazione n. 414 del 20.07.2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA Invitalia n.2-SUB2-2023) del Sub-lotto prestazionale 2, ed incaricato l'operatore economico Cavallaro & Mortoro Srl per i Servizi di Verifica della Progettazione (PFTE ed Esecutiva) dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Arzachena, per un importo pari a € 10.652,57 al netto dei contributi CNPAIA e dell'IVA;
- con Deliberazione n.604 del 25/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Arzachena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di verifica finale del 21/09/2023 e verbale di validazione sottoscritto in data 22/09/2023 dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu;
- con Deliberazione n. 618 del 27/09/2023 è stato incaricato l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Arzachena, per un importo pari a € 301.091,43 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.986,52 e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- è stato stipulato Contratto Specifico Reg.n.24-PNRR-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento cui trattasi;
- al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, in base alla normativa vigente, con nota PG/2024/0021314 del 17/07/2024 il RUP ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, di cui agli art. 14 comma 2 seguenti della Legge 241/90 e all'art. 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 14 Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, necessaria all'approvazione del Progetto Esecutivo - M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della Struttura Polifunzionale ed Amministrativa, Comune di Arzachena;
- in data 21/09/2024 l'operatore economico Cavallaro & Mortoro Srl ha trasmesso con pec il rapporto di verifica finale attestante la conformità ai sensi dell'art.26 del D.lgs. n.50/2016 della progettazione esecutiva che trovasi depositato agli atti dell'Area Tecnica;
- con Deliberazione n. 856 del 03/10/2024 è stato autorizzato e affidato ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Arzachena, all'Ing. Marco Columbano – P.IVA 01872900905, per un importo pari a € 35.511,27 al netto del ribasso offerto, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 1.420,45 e oltre IVA al 22% pari a € 8.124,98;
- con Deliberazione n. 954 del 06/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione edile e impiantistica finalizzata all'organizzazione della Casa della Comunità (CdC), presso la struttura Polifunzionale ed Amministrativa Via Jaseppa di Scanu, Comune di Arzachena. CUP I42C22000170006
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 11/08/2025 è stato approvato l'addendum n.1 al Contratto Specifico Reg.PNRR N.24-2023, stipulato tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per l'Appalto integrato avente ad oggetto le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Lavori dell'intervento cui trattasi, ridefinendo l'importo complessivo dell'appalto in € 374.823,28 oltre IVA di legge;
- con Deliberazione del DG f.f. n.146 del 24/02/2026 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i "Lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria della Struttura Polifunzionale ed Amministrativa, Comune di Arzachena", eseguiti dall'Impresa Tepor S.p.A. – P. IVA 00511500928, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Marco Columbano e assentiti dal RUP Ing.

Gian Nicola Ladu, di € 111.900,00 oltre IVA al 10% pari ad € 11.190,00 per una quota pari a € 123.090,00;

- con Deliberazione del DG f.f. n.146 del 24/02/2026 sono stati approvati e liquidati gli onorari relativi alla DL e CSE al 1° SAL in favore dell'Ing. Marco Columbano – P.IVA 01872900905 per un importo pari a € 12.000,00 oltre oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale complessivo di € 15.225,60;

- con Deliberazione del DG n.330 del 24/04/2026 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.2 inerente i “Lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria della Struttura Polifunzionale ed Amministrativa, Comune di Arzachena”, eseguiti dall'Impresa Tepor S.p.A. – P. IVA 00511500928, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Marco Columbano e assentiti dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu, di € 186.700,00 oltre IVA al 10% pari ad € 18.670,00;

- con Deliberazione del DG n.330 del 24/04/2026 sono stati approvati e liquidati gli onorari relativi alla DL e CSE al 2° SAL in favore dell'Ing. Marco Columbano – P.IVA 01872900905 per un importo pari a € 19.000,00 oltre oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale complessivo di € 24.307,20;

VISTE

- la Deliberazione n.367 del 30/04/2026 avente ad oggetto “Presa d'atto del verbale di consegna anticipata dei lavori, approvazione Allegato 2 “Dichiarazione di attivazione dei servizi” e Allegato 2 bis_b “Documento di presentazione della Casa della Comunità SPOKE” delle Linee guida Ministeriali, attestanti l'attivazione dei servizi della Casa della Comunità nel Comune di Arzachena e disposizioni conseguenti. CUP I42C22000170006” come successivamente rettificata con Deliberazione n.451 del 21/05/2026;

- la D.G.R. n.36/31 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 51/42 del 1.10.2025 e n. 25/10 del 20.5.2026. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Rimodulazione del Piano operativo regionale allegato al Contratto istituzionale di sviluppo”;

- la D.G.R. n.36/32 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Presa d'atto del raggiungimento dei target”;

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 218 del 20/03/2026 sono state autorizzate le adesioni agli Accordi Quadro di ARES Sardegna relativi alla fornitura di arredi sanitari (Det. ARES n. 2142 del 06/08/2025) e di arredi per uffici amministrativi e direzionali (Det. ARES n. 3115 del 14/11/2025, come rettificata dalla Det. ARES n. 3199 del 24/11/2025), per un importo complessivo pari a € 46.010,89 IVA inclusa;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori Ing. Marco Columbano ha redatto il 3° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.3 inerente i “Lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della Struttura Polifunzionale ed Amministrativa, Comune di Arzachena”, per l'importo di € 49.758,37 oltre IVA al 10% pari ad € 4.975,83 per un importo complessivo pari a € 54.734,21;

- gli onorari relativi alla DL e CSE a tutto il 3° SAL ammontano a € 4.353,65 oltre oneri CNPAIA pari a € 174,15 e IVA al 22% pari a € 996,12, per un totale complessivo di € 5.523,92 in favore dell'Ing. Marco Columbano;

- in data 07.08.2026 il DL confermava l'esecuzione completa dei lavori e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;

- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del saldo in favore alla Tepor S.p.A., per l'importo di € 54.734,21 oneri e IVA al 10% inclusi;

- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del saldo degli onorari relativi alla DL e CSE in favore dell'Ing. Marco Columbano per l'importo complessivo di € 5.523,92 oneri e IVA al 22% inclusi;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nel quale il DL ha accertato mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza di quanto eseguito dall'Impresa Tepor S.p.A. – P. IVA 00511500928 alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 348.358,37 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA, pari a quanto contrattualizzato, contabilizzato e stabilito;

STABILITO CHE in esito all'adozione degli atti di affidamento in premessa citati e alla definizione dello stato finale dei lavori il quadro economico risulta come di seguito rideterminato:

 ASL Gallura Azienda socio-sanitaria locale		Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura			
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)					
M6C1 Intervento 1.1 Case della Comunità M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona					
CASA DELLA COMUNITA NEL POLIAMBULATORIO ARZACHENA VIA JASEPPA DI SCANU					
CUP I42C22000170006 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO					
FONTI DI FINANZIAMENTO					
PNRR				585.204,00 €	
FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023 (Allegato alla Delib.G.R. n. 33/9 del 13.10.2023)				70.400,00 €	
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTI				655.604,00 €	
		Progetto P.F.T.E.	Progetto P.D.E.	Nota Tecnica n.1 Addendum	
A) LAVORI					
					EX POST
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PFTE				
A.1.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA PFTE soggetti a ribasso				
		320.039,87 €			
A.1.2	TOTALE LAVORI PFTE al netto del ribasso del 15,66%				
			269.921,63 €		
A.1.3	TOTALE COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso				
		16.986,52 €	16.986,52 €		
A.1.4	ECONOMIE DI GARA LAVORI (ribasso 15,66%)				
			50.118,24 €		
A.2	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PROGETTO ESECUTIVO				
A.2.1	TOTALE LAVORI PE soggetti a ribasso				
			364.314,89 €	363.795,99 €	
A.2.2	TOTALE LAVORI PE al netto del ribasso del 15,66%				
			307.263,18 €	306.825,54 €	
A.2.3	TOTALE COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso				
			21.025,56 €	21.025,56 €	
A.3	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
A.3.1	TOTALE LAVORI ANTINCENDIO PE soggetti a ribasso				
			53.213,51 €	38.877,28 €	
A.3.2	TOTALE LAVORI ANTINCENDIO al netto del ribasso del 15,66%				
			44.880,27 €	32.789,10 €	
A.3.3	TOTALE LAVORI PE eseguiti al netto del ribasso del 15,66%				
					327.332,81 €
A.3.4	TOTALE COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso				
					21.025,56 €
A.3.5	lavorazioni non eseguite ed economie (al netto del ribasso 15,66%)				
					12.281,83 €
A TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		337.026,39 €	373.169,01 €	360.640,20 €	360.640,20 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI					
B.1	IVA sui lavori (TOT A* 0,10):	10,00%	33.702,64 €	37.316,90 €	36.064,02 €
	iva sui lavori non eseguiti	10,00%			1.228,18 €
	Importo IVA sui lavori (B.1)		33.702,64 €	37.316,90 €	36.064,02 €
B.2	Importo Servizi Tecnici professionali				
B.2.1	Somme totali per progettazione da quadro economico PFTE				
			53.456,60 €		
B.2.2	Progettazione definitiva ed esecutiva a base di gara				
				16.816,79 €	16.816,79 €
B.2.3	Economie di gara progettazione PDE su B2.2 (ribasso 15,66%)				
			2.633,51 €	2.633,51 €	2.633,51 €
B.2.4	Progettazione definitiva ed esecutiva B2.2 al netto del ribasso				
			14.183,28 €	14.183,28 €	14.183,28 €
B.2.5.1	Residuo somme progettazione da quadro economico PFTE B2.1				
			23.180,12 €	15.161,06 €	15.161,06 €
B.2.5.2	Progettazione PFTE al netto del ribasso del 17% (delibera DG n.172 del 27.03.2023)				
			13.459,69 €	13.459,69 €	13.459,69 €
B.2.6.1	Direzione dei lavori e CSE al netto del ribasso (delibera DG n.856 del 03.10.2024)				
			44.601,31 €	44.601,31 €	35.511,27 €
B.2.6.2	Economie di affidamento DL e CSE				
				9.090,04 €	9.090,04 €
B.2.7	Servizi di Verifica della Progettazione (PFTE ed Esecutiva) (delibera DG n.414del 20.07.2023)				
				10.652,57 €	10.652,57 €
B.2.8	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi				
			5.739,60 €	5.739,60 €	5.948,80 €
B.2.9	disavanzo B.2.8				
					-209,20 €
	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara (B.2)		103.797,51 €	77.983,88 €	79.546,41 €
B.3	Cassa progettista (TOT ST +Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	4.151,90 €	3.119,36 €	3.181,86 €
B.4	IVA servizi tecnici (TOT ST+CNPAIA+Rivalsa*0,22):	22,00%	23.748,87 €	17.842,71 €	18.200,22 €
B.5	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:		375,00 €	375,00 €	375,00 €
B.6	Fondi per la progettazione e l'innovazione comma 2 Art.113 D.Lgs 50/2016 max 2%	2,00%	6.740,53 €	7.463,38 €	7.212,80 €
B.7	iva su disavanzo B.2.8				-56,23 €
	Totale importo per la progettazione e l'innovazione su somme a base di gara (B.3+B.4+B.5+B.6)		35.016,30 €	28.800,45 €	28.969,88 €
B.7	Irap su INC 80% INCa	25,00%	1.348,11 €	1.492,68 €	1.442,56 €
B.8	Fondo per transazioni e accordi bonari		10.110,79 €	10.110,79 €	10.110,79 €
B.9	Imprevisti inclusa IVA		3.373,06 €	3.373,06 €	3.373,06 €
B.10	Iva su indagini, analisi, relazioni specialistiche	22,00%	- €	- €	- €
	Totale somme a disposizione a disposizione della stazione appaltante per lavori (B.7+B.8+B.9+B.10)		14.831,96 €	14.976,53 €	14.926,41 €
	B TOTALE		187.348,41 €	159.077,76 €	159.506,72 €
C) FORNITURE					
C.1	SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE				
C.1.1	FORNITURE				
			49.860,00 €	49.860,00 €	49.860,00 €
C.1.2	IVA SU FORNITURE				
		22,00%	10.969,20 €	10.969,20 €	10.969,20 €
	Forniture eseguite				
					37.728,84 €
	iva su forniture eseguite				
					8.300,34 €
	residuo forniture				
					12.131,16 €
	iva su residuo forniture				
					2.668,86 €
	ART.45 DLgs 36/2023:MAX 2% della base d'asta				
		2,00%			997,20 €
	C TOTALE		60.829,20 €	60.829,20 €	60.829,20 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		248.177,61 €	219.906,96 €	220.335,92 €
D) ECONOMIE DI GARA					
D.1	ECONOMIE DI GARA				
				4.227,88 €	4.227,88 €
D.1.1	Economie di gara su TOTALE A				
					12.281,83 €
D.1.2	Economie di gara su TOTALE B				
					25.213,85 €
D.1.3	Economie di gara su TOTALE C				
			- €	- €	14.800,02 €
D.1.4	FOI				
			70.400,00 €	62.528,03 €	70.400,00 €
	D TOTALE		70.400,00 €	62.528,03 €	74.627,88 €
	arrotondamento		- €	- €	- €
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A+B+C+D:		655.604,00 €	655.604,00 €	655.604,00 €

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto "Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 458 del 17/11/2025 di adozione "Regolamento Aziendale recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'ex articolo 45 del D.lgs. n.36/2023";

VISTE le tabelle ripartizione incentivi redatte dal RUP in conformità a quanto disposto dai Regolamenti di cui ai precedenti periodi, allegate al presente atto, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi in base alle funzioni svolte per le fasi dall'affidamento all'esecuzione dell'appalto, per un importo complessivo al lordo della tassazione di € 3.697,01 e € 789,78:

D.lgs. n. 50/2016

RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI SVOLTE	
SOGGETTI COINVOLTI	Liquidazione saldo finale – CRE
Matricola	07/08/2026
243768	2.640,09 €
243129	210,51 €
244063	219,28 €
241470	289,45 €
243505	83,33 €
602030	254,36 €
	3.697,01 €

D.lgs. n.36/2023

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI	
SOGGETTI COINVOLTI	Liquidazione saldo
Matricola	
243768	590,34 €
244310	199,44 €
	789.78 €

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione a titolo di saldo per un totale complessivo di € 3.391,38 al netto della tassazione, secondo il seguente schema di liquidazione redatto, ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016:

D.lgs. n. 50/2016

Matricola	Qualifica	COMPENSO DIPENDENTE IMPORTO LORDO IN BUSTA
243768	RUP	€ 1.995,53
243129	IC	€ 159,12
244063	Amm	€ 165,74
241470	DO	€ 218,78
243505	Amm	€ 62,99
602030	Amm	€ 192,26
		2.794,42 €

D.lgs. n.36/2023

Matricola	Qualifica	COMPENSO DIPENDENTE IMPORTO LORDO IN BUSTA
243768	RUP	€ 446,21
244310	coll	€ 140,64
		€ 596.96

DATO ATTO CHE ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall'ing. Gian Nicola Ladu e quelle di Direttore Lavori e CSE dall'Ing. Marco Columbano;

ACQUISITI il Codice Identificativo Gara (CIG) Appalto integrato A013D889CB, il CIG DL e CSE B31E539D9D e il CUP I42C22000170006;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, il D. Lgs. 36/2023, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente;

PROPONE

DI APPROVARE la rideterminazione del Quadro Economico relativo all'intervento di realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Arzachena – Via Jaseppa di Scanu come già esposto in premessa;

DI APPROVARE la documentazione contabile e tecnica finale relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Columbano in contraddittorio con l'impresa e assentita dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu, e nello specifico: il SAL n. 3, il Certificato di Pagamento n. 3, il libretto delle misure, lo stato finale dei lavori, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione materialmente allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI LIQUIDARE il credito residuo all'O.E. Tepor S.p.A. – P. IVA 00511500928, affidatario del contratto di appalto in argomento, per l'importo di € 49.758,37 oltre IVA al 10% pari ad € 4.975,83 per un importo complessivo pari a € 54.734,21 a saldo di ogni suo avere;

DI LIQUIDARE il credito residuo all'Ing. Marco Columbano, per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo pari a € 4.353,65 oltre oneri CNPAIA pari a € 174,15 e IVA al 22% pari a € 996,12, per un totale complessivo di € 5.523,92 a saldo di ogni suo avere;

DI APPROVARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale coinvolto dell'ASL Gallura, come da tabella in premessa;

DI LIQUIDARE la somma di euro € 3.391,38 al netto di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l'annualità 2026, a favore del personale interno all'Area Tecnica, quale fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche, annualità 2026, come da tabella esposta in premessa;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 63.649,51 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2	104/2026	A102020801	A2TO0903	€ 63.649,51
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA ARZACHENA			
CIG	Appalto integrato: A013D889CB		DL e CSE: B31E539D9D	
CUP	I42C22000170006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico, al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

PAOLO TAURO
Firmato digitalmente da PAOLO
TAURO
Data: 2026.10.16 14:12:46 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO PASSARO ROBERTO Firmato digitalmente da PASSARO ROBERTO Data: 2026.10.22 09:11:09 +02'00'		DOTT. MICHELE BAFFIGO BAFFIGO MICHELE Firmato digitalmente da BAFFIGO MICHELE Data: 2026.10.22 08:59:38 +02'00'	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Irione

ANTONIO IRIONE
Firmato digitalmente da
ANTONIO IRIONE
Data: 2026.10.22 10:31:27 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Certificato di Regolare Esecuzione
- Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SALDO D.lgs. 50/2016
- Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SALDO D.lgs. 36/2023

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Prospetto Incentivi per trattamento giuridico economico

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 22 / 10 / 2026 al 06 / 11 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FLORA TONELLOTTU

Firmato digitalmente da FLORA
TONELLOTTU
Data: 2026.10.22 16:29:01 +02'00'