



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2
 “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022:

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura



M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Olbia

CUP: I92C22000260008

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 50.000,00	€ 123.075,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	16.239,00	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
SERVIZI DI INGEGNERIA			
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22		
Procedura affidamento incarichi professionali	set-22		
Conferimento incarichi professionali	set-22		
Studio di fattibilità tecnico-economica	ott-22		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI			
Progettazione definitiva	nov-22		
Progettazione esecutiva	dic-22		
Approvazione progetto esecutivo	dic-22		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	dic-22		
Assegnazione dei codici CIG	dic-22		
Pubblicazione bando	dic-22	gen-23	
Presentazione delle offerte		gen-23	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		feb-23	
Aggiudicazione definitiva		mar-23	
Stipula contratto per la realizzazione		giu-23	
LAVORI E FORNITURE			
Consegna lavori		lug-23	
I SAL		ago-23	
II SAL		set-23	
III SAL		ott-23	
IV SAL			

Ultimazione lavori		nov-23	mar-24 
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		dic-23	
ACQUISTO FORNITURE			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		mag-23	
Pubblicazione bando		giu-23	
Presentazione delle offerte		lug-23	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		ago-23	
Aggiudicazione definitiva		ott-23	
Stipula contratto		ott-23	
Consegna forniture		nov-23	
Installazione e collaudi FORNITURE		dic-23	
Chiusura operazione e funzionalità			mar-24 

Data:

Firma del RUP

Importo € 189.314,00

4° anno 2025	5° anno 2026
€ -	€ -
€ -	€ -
4° anno 2025	5° anno 2026
