



**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

**Intervento:** PNRR Ospedale di Comunità, Paolo Dettori, Comune di Tempio Pausania

**Importo € 1 908 140,00**

**CUP:** I52C22000290006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 250 000,00	€ 600 000,00	€ 600 000,00	€ 458 140,00	€ -
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	set-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	ott-22				
Conferimento incarichi professionali	nov-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica		gen-23			
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD s/o PE e LAVORI</b>		feb-23 (2)			
Progettazione definitiva		apr-23			
Progettazione esecutiva		ago-23			
Approvazione progetto esecutivo		set-23			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		nov-23			
I SAL			feb-24		
II SAL			set-24		
III SAL				feb-25	
IV SAL				set-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				feb-25	
Pubblicazione bando				mag-25	
Presentazione delle offerte				giu-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				lug-25	
Aggiudicazione definitiva				ago-25	
Stipula contratto				set-25	
Consegna forniture				ott-25	
Installazione e collaudi FORNITURE				nov-25	
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

**Data:**

**Firma del RUP**