

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 361 DEL 28 / 06 / 2023**

Proposta n. 403 del 22/06/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA**

**OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023: adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania - Lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale. Approvazione e liquidazione contabilità finale. CUP: B63D17001440006 CIG: 9153974251.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### RICHIAMATE

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;

- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presa d’atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;

- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";

### **RICHIAMATE**

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all'interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;

### **CONSIDERATO CHE**

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18 novembre 2021;
- nell'Allegato D "Dettaglio interventi" di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l'intervento SS\_SAN\_023 distinto con il codice CUI L92005870909201900043 – progressivo 29, "Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania" - finanziato per un importo di euro 2.700.000,00;
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell'art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n.50/2016 e che, per l'intervento SS\_SAN\_023 in argomento, viene individuato nel Geom. Vanni Fara secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC n.3 aggiornate l'11 ottobre 2017 e quale supporto al RUP Ing. Martino Ruiu;

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ATS n. 4218 del 21.07.2021, a seguito di regolare procedura di gara, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, all'Operatore Economico STP Studio Engineeringteam con sede in Via Don Sturzo 3, Loiri Porto San Paolo (SS) - Codice fiscale 02818920908 P.IVA 02818920908;
- in data 25.11.2021 è stata stipulata con ATS Sardegna la convenzione (REP. 184-2021) inerente i servizi tecnici come sopra descritti;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n.1182 del 11.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale – dell'intervento SS\_SAN\_023 adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n.50/2016, dallo Studio STP Studio Engineeringteam, per un importo complessivo di euro 70.330,84;
- con la medesima Determinazione n.1182/2022 il RUP nel rispetto dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, autorizzava a contrarre l'intervento di messa in sicurezza della cabina MT/BT con affidamento diretto quale procedura da adottare per l'affidamento dei lavori in argomento, da espletarsi attraverso RdO su SardegnaCAT ed altresì affidava la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso progettista incaricato, Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam, esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convenzione ATS Rep. 184-2021 sopra citata;

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n. 1895 del 13/06/20218952 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale – di cui all'Intervento (FSC) 2014 – 2020 - FSC 006 - SS\_SAN\_023 DGR n°52/26 del 22.11.2017, all'operatore economico S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, per l'importo pari ad € 52.256,81, oltre oneri della sicurezza pari a € 3.315,93 e oltre IVA al 22% pari ad € 12.226,00, per un importo complessivo di € 67.798,74 e veniva rideterminato il quadro economico come di seguito specificato;

TABELLA S - SOTTO QUADRO LOTTO FUNZIONALE POST AGGIUDICAZIONE		PROGETTO
A	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LAVORI</b>	<b>€ 57.648,23</b>
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 3.315,93
A2	<b>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 54.332,30</b>
	<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 52.256,81</b>
A3	IMPORTO TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI (A1)	€ 55.572,74
A4	IVA sui lavori (22% LOTTO FUNZIONALE)	€ 12.226,00
	<b>TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA</b>	<b>€ 67.798,74</b>
A4	Economie da ribasso d'asta	€ 2.532,10
	<b>TOTALE LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE CABINA MT/BT</b>	<b>€ 70.330,84</b>

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 342 del 20.06.2023 di sostituzione del RUP Geom. Vanni Fara e individuazione dell'Ing. Paolo Tauro, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n°50/2016, quale nuovo RUP per le successive fasi dell'intervento di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio - Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023 Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, finanziato con la DGR n°52/26 del 22.11.2017;

#### **DATO ATTO CHE**

- in data 21.07.2022 (PG.2022.52460 del 21.07.2022) veniva stipulato il contratto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale – di cui all'Intervento (FSC) 2014 – 2020 - FSC 006 - SS\_SAN\_023 DGR n°52/26 del 22.11.2017, con termine contrattuale utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi;
- in data 03.10.2022 l'Area Tecnica Sassari-Olbia di ARES Sardegna provvedeva alla consegna dei lavori con termine ultimo previsto per il 01.01.2023;
- i lavori sono stati sospesi nel periodo dal 06.12.2022 al 18.04.2023 e per effetto di tale sospensione il nuovo termine finale risultava fissato per il 14.05.2023;
- in data 11.05.2023 il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Tusacciu ha certificato l'ultimazione dei lavori;
- il RUP Geom. Vanni Fara, ai sensi dell'articolo 1 commi 369-379 della legge 197/2022 riconosce un aumento dei prezzi dei componenti MT pari al 3,8%, per un importo complessivo di euro 2.111,76 oltre IVA come da certificato straordinario n.1 del 01.06.2023 sottoscritto dalle parti agli atti dell'Area Tecnica;
- non sono stati corrisposti importi a titolo di anticipazione o acconti, pertanto risulta un credito di € 57.684,50 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 3.315,93 e aumento prezzi pari a € 2.111,76 e al netto dell'IVA, come da relazione sul conto finale;

**VISTI** gli atti di contabilità finale dei lavori trasmessi dal D.L. ed il Certificato di Regolare Esecuzione attraverso il quale sono stati compiute le opportune verifiche alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi eseguiti dall'Impresa S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, sottoscritti dal RUP Geom. Vanni Fara, dall'Ing. Roberto Tusacciu e dall'Appaltatore;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione del conto finale, per un importo di € 57.684,50 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 3.315,93 e aumento prezzi come da certificato straordinario n. 1 pari a € 2.111,76 e al netto dell'IVA al 22% pari a € 12.690,59 quindi per un totale complessivo € 70.375,09;

## DATO ATTO CHE

- nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, l'onere complessivo per la liquidazione della contabilità finale pari a € 70.375,09, graverà sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" - Macro 6 - Codice Progetto 2CCB63D17001440006 - fonte di finanziamento: ARES\_FSC - ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;

- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono state assolte dal Geom. Vanni Fara sino alla fase di liquidazione oggetto del presente atto e per le successive fasi saranno assolte dall'Ing. Paolo Tauro e quelle di DL dall'Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) lavori lotto funzionale è 9153974251 e il CUP è B63D17001440006;

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

## DELIBERA

### per i motivi esposti in premessa

- **di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale - del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio - Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023 finanziato con DGR n°52/26 del 22.11.2017, sottoscritti dal RUP Geom. Vanni Fara, dall'Ing. Roberto Tusacciu e dall'Appaltatore;

- **di autorizzare la liquidazione** del credito in favore dell'operatore economico S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, per un importo di € 57.684,50 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 3.315,93 e aumento prezzi come da certificato straordinario n. 1 pari a € 2.111,76 e al netto dell'IVA al 22% pari a € 12.690,59 quindi per un totale complessivo € 70.375,09;

### - di dare atto che:

- nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, l'onere complessivo per la liquidazione della contabilità finale pari a € 70.375,09, graverà sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 6 - Codice Progetto 2CCB63D17001440006 - fonte di finanziamento: ARES\_FSC - ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;

- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono state assolte dal Geom. Vanni Fara sino alla fase di liquidazione oggetto del presente atto e per le successive fasi saranno assolte dall'Ing. Paolo Tauro e quelle di DL dall'Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) lavori lotto funzionale è 9153974251 e il CUP è B63D17001440006;

- **di trasmettere** copia del presente alla Ditta appaltatrice, al DL e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Marcello Acciaro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Contabilità finale Intervento SS\_SAN\_023

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 28 / 06 / 2023 al 13 / 07 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato