



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DGR n. 52/26 del 22.11.2017



Soggetto attuatore: ASL 2 Gallura

Importo 2.700.000,00 €

Intervento: Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania

Codice: SS_SAN_023

CUP: B63D17001440006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -		€ 700.000,00	€ 1.500.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	FEBBRAIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studio fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione Studio di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 163/2016)								
Approvazione progetto preliminare								
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica					GIUGNO (LOTTO 1) NOVEMBRE (LOTTO 2)			
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva					NOVEMBRE (LOTTO 2)			
4. Fase autorizzativa								
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					DICEMBRE (LOTTO 2)	APRILE (LOTTO 2)		
5. Progettazione esecutiva								
Approvazione progettazione esecutiva						MAGGIO (LOTTO 2)		
6. Procedura di gara - Indizione								
Pubblicazione bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						MAGGIO-GIUGNO (LOTTO 2)		
7. Proposte di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione						LUGLIO (LOTTO 2)		
Aggiudicazioni					GIUGNO (LOTTO 1)	LUGLIO (LOTTO 2)		
8. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti					GIUGNO (LOTTO 1)	SETTEMBRE (LOTTO 2)		
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna lavori					OTTOBRE (LOTTO 1)	OTTOBRE-NOVEMBRE (LOTTO 2)		
Esecuzione lavori					DICEMBRE (LOTTO 1)	NOVEMBRE (LOTTO 2)	GENNAIO - DICEMBRE (LOTTO 2)	
Conclusione Lavori					DICEMBRE (LOTTO 1)			FEBBRAIO (LOTTO 2)
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera						NOVEMBRE (LOTTO 2)	GENNAIO - DICEMBRE (LOTTO 2)	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								MARZO (LOTTO 2)
Avviso istruttoria per accreditamenti sanitari								
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								

Data

IL RUP Ing. Paolo Tauro