

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 80 DEL 08/02/2024

Proposta n. 73 del 01/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – componente 1.2.2. Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio Pausania. Estensione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione credito residuo finale, compensi di DL e incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D.lgs. n. 50/2016. CUP I52C22000300008.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| L'istruttore | Dott.ssa Marianna Marcias | |
| Il Responsabile del Procedimento | Geom. Silvana Usai | |
| Il Direttore S.C. Area Tecnica | Ing. Paolo Tauro | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI []

NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO []

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - *“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”* è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l’intervento M6.C1 – componente 1: 2.2 Centrali Operative Territoriali;
- l’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione n. 369 del 11/11/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Silvana Usai afferente l’Area Tecnica Sassari Olbia di ARES Sardegna nelle more della stipula della convenzione con ARES di cui all’art. 49 della L.R. n.8/2018 e dell’atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- l’intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania è ricompreso nel Programma Triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 442 del 06/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai per un quadro economico pari a € 189.314,00 e si è autorizzato a contrarre con contestuale affidamento tramite RDO_rfq_403207, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l’incarico professionale di progettazione esecutiva e Direzione Lavori dell’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.2.2: Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) da realizzarsi presso il Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania, all’Ing. Andrea Marrosu con studio a Olbia in Via Fiume d’Italia n°1/a, P.IVA 02303330902, per un corrispettivo pari a € 24.241,54 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A, per un importo complessivo pari a € 30.757,68;
- con Deliberazione n. 504 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Andrea Marrosu, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, depositato agli atti d’ufficio in data 27/12/2022, per un importo complessivo di euro 189.314,00 e si è altresì autorizzato a contrarre per l’affidamento dei lavori si procederà ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DL 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con affidamento diretto, anche mediante comparazione di almeno due preventivi, attraverso RdO su SardegnaCAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza e sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50/2016;

- che in ragione dell'approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Marrosu, incaricato con Deliberazione n. 442 del 06/12/2022, veniva liquidato al professionista il compenso dovuto per un importo di € 19.269,85 comprensivi oneri previdenziali e IVA;

- con Deliberazione n. 66 del 16/02/2023, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di cui all'Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali all'operatore economico Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 – P.IVA 02458420904, per il prezzo netto complessivo di euro € 113.205,00 inclusi euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso offerto del 1,25% determinato sull'importo lavori posto a base di gara;

- in data 14/02/2023 (Reg. 2-2023) è stato sottoscritto il relativo contratto, con scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto fissato in giorni 51 (cinquantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

- in data 27/03/2023 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti d'ufficio;

- con Deliberazione n°421 del 20/07/2023 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 dei lavori, per l'importo di per l'importo di € 31.740,33 oltre iva al 10% pari ad € 3.174,03 in favore dell'Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 - p.iva 02458420904;

- con Deliberazione n°520 del 23/08/2023 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.2 dei lavori, per l'importo di per l'importo di € 43.370,75 oltre iva al 10%, complessivamente € 47.707,82 in favore dell'Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 - p.iva 02458420904;

CONSIDERATO CHE durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Marrosu, ha ritenuto indispensabile eseguire ulteriori opere aggiuntive non previste inizialmente la cui esecuzione si è resa necessaria per il compimento dell'intervento in continuità con le lavorazioni previste da progetto e comunque rientranti nei limiti del "quinto d'obbligo" e delle somme del quadro economico di progetto,

RICHIAMATO l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

DATO ATTO CHE

- per quanto sopra esposto, il RUP ha richiesto all'affidatario la propria disponibilità ad effettuare le lavorazioni aggiuntive agli stessi prezzi e condizioni dell'appalto principale (Contratto d'appalto REG. PNRR N.2-2023);

- le lavorazioni entro i limiti del "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ammontano al netto del ribasso di gara a € 8.259,01 (ribassato), oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO CHE

- in data 01/12/2023 il RUP, Geom. Silvana Usai, unitamente al DL Ing. Marrosu, certificavano l'ultimazione dei lavori;

- il Direttore dei Lavori ha predisposto il Conto Finale dei lavori, per l'importo di € 46.352,93 oltre iva al 10% pari ad € 4.635,93;

- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 - p.iva 02458420904, per l'importo 46.352,93 oltre IVA al 10%;

- il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Marrosu ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.lgs. n.50/2016;

- che per effetto dell'adozione del presente provvedimento, si procederà alla liquidazione delle prestazioni professionali concernenti l'incarico di DL in favore del professionista Ing. Andrea per un importo di €

9.054,09 oltre CNPAIA al 4% pari a € 362,16 e IVA al 22% pari a € 2.071,58 per un totale complessivo di € 11.487,83;

DATO ATTO CHE in esito all'approvazione e liquidazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, il quadro economico finale per la parte lavori, risulta come di seguito rideterminato:

| M6.C1 – 1.1 componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale Lavori di manutenzione straordinaria edile ed Implantistica, parte piano 6° Ospedale Paolo Dettori Comune di tempio Pausania | | | |
|--|---|--------|-------------|
| QUADRO ECONOMICO STATO FINALE | | | |
| A | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO | | |
| A01 | LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi) | € | - |
| S01 | ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO | € | - |
| TOT_A | TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO: | € | - |
| B | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA | | |
| B01 | LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi) | € | 111 600,00 |
| S02 | ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA | € | 3 000,00 |
| TOT_B | TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA: | € | 114 600,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | |
| A01+B01 | TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO: | € | 111 600,00 |
| S01+S02 | TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA: | € | 3 000,00 |
| TOT_A+B | TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: | € | 114 600,00 |
| | RIBASSO D'ASTA 1,25% | € | 1 395,00 |
| | TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA RIBASSATO: | € | 113 205,00 |
| | IMPORTO OPERE AGGIUNTIVE | € | 8 968,55 |
| | IMPORTO RIBASSATO 1,25% | € | 104,54 |
| | | | 8 259,01 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO OPERE | € | 121 464,01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI: | | | |
| IVA_L | IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10): | 10,00% | € 11 320,50 |
| | IVA sui lavori OPERE AGGIUNTIVE (TOT_A+B * 0,10): | 10,00% | € 825,90 |
| TOT_ST | Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara | | |
| ST_P | progettazione | € | - |
| ST_SR | dirigione dei lavori | € | - |
| ST_V | Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) | € | - |
| | Totale importo Servizi Tecnici professionali a base di gara | € | 26 935,05 |
| | SIA A RIBASSO D'ASTA 10% | € | 2 693,51 |
| | SIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | TOT | 24 241,55 |
| ST_C | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi, accostamento | | |
| TOT_ST | Totale spese tecniche | € | 24 241,55 |
| Rivalta INPS | Rivalta INPS gestore separata | 0,00% | € - |
| CNPAIA | Cassa progettista (TOT_ST + Rivalta INPS * 0,04): | 4,00% | € 969,66 |
| IVA_ST | IVA servizi tecnici (TOT_ST + CNPAIA + Rivalta * 0,22): | 22,00% | € 5 546,47 |
| MAV | Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC: | | € 30,00 |
| INC a | Fondi per la progettazione e l'innovazione 50/2016 : max 2% della b. d'A. - SU BASE GARA | 2,00% | € 2 292,00 |
| | Fondi per la progettazione e l'innovazione 50/2016 : max 2% della b. d'A. - SU DIFF opere aggiuntive | 2,00% | € 167,27 |
| TOT_INC | Totale importo Art.113 Dlgs 50/2016 su somme a base di gara | € | 2 459,27 |
| IVA_IMP_FB | ECONOMIE DA RIBASSO SIA- utilizzate per opere aggiuntive | € | 2 693,51 |
| | ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI - utilizzate per opere aggiuntive | € | 1 534,50 |
| | TOTALE ECONOMIE | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI: | € | 45 993,35 |
| ARREDI | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE | | | |
| | FORNITURE | € | 18 234,00 |
| | IVA SU FORNITURE | 22,00% | € 4 011,48 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE | € | 22 245,48 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE | € | 67 638,83 |
| | ECONOMIE | € | 211,16 |
| TOT_GEN | IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: | € | 189 314,00 |

DATO ATTO CHE

- gli oneri sopra descritti per le liquidazioni finali dei lavori pari a € 50.988,22 IVA inclusa e della DL pari a € 11.487,82 oneri CNPAIA e IVA inclusi, troveranno copertura sui fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, di cui alla Macro 110 del 2023 - Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.2.2_COT_TEMPIO, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state espletate dal Geom. Silvana Usai e quelle del Direttore Lavori dall'Ing. Andrea Marrosu, coma da Delibera del Direttore Generale n° 442 del 06/12/2022, mentre le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro vengono svolte dal Geom. Silvana Usai;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante "Norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna" approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021;

STABILITO CHE in base al quadro economico come sopra rideterminato, risulta accantonata la somma da destinarsi al fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%) per un importo di € 2.459,27 di cui l'80% pari a € 1.967,42 quale quota parte massima erogabile ai sensi dell'art. 113 c. 2;

VISTA la tabella ripartizione incentivi redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal Regolamento che allegata al presente atto attribuisce percentualmente gli incentivi in base alle funzioni svolte dal personale interno alla Area Tecnica e con la quale si definiscono gli importi spettanti e le somme liquidabili, per un importo complessivo, al lordo della tassazione di € 1.972,42;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione degli incentivi secondo il seguente schema di liquidazione redatto ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016:

| Matericola | Qualifica | annualità 2022 | | | | annualità 2023 | | | | TOTALE | | | |
|------------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------------|---------------------|----------|---------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------|
| | | Compenso Dipendente | Oneri | Irap | Costo Azienda | Compenso Dipendente | Oneri | Irap | Costo Azienda | Compenso Dipendente | Oneri | Irap | Costo Azienda |
| 243768 | RUP+CSE | € 312,29 | € 74,32 | € 26,54 | € 413,16 | € 624,58 | € 148,65 | € 53,09 | € 826,31 | € 936,86 | € 222,97 | € 79,63 | € 1.239,47 |
| 243505 | Assistente RUP | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 75,28 | € 17,92 | € 6,40 | € 99,60 | € 75,28 | € 17,92 | € 6,40 | € 99,60 |
| 602030 | Collaboratore RUP | € 84,89 | € 20,20 | € 7,22 | € 112,31 | € 169,78 | € 40,41 | € 14,43 | € 224,61 | € 254,66 | € 60,61 | € 21,65 | € 336,92 |
| | | € 397,18 | € 94,53 | € 33,76 | € 525,46 | € 869,63 | € 206,97 | € 73,92 | € 1.150,53 | € 1.266,81 | € 301,50 | € 107,68 | € 1.675,99 |

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

ACQUISITI

- il CUP I52C22000300008;
- il CIG Z7938D1B2F per Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura;
- il CIG 957679091C per i Lavori;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

PROPONE

DI AUTORIZZARE E APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii., l'incremento contrattuale pari a € 8.259,01 oltre iva al 10% rientrante nel quinto obbligo dell'importo del contratto d'appalto REG. PNRR N. 2-2023 stipulato con all'operatore economico Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 – P.IVA 02458420904, affidatario dei "Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – componente 1.2.2.";

DI APPROVARE la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente i “Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio Pausania”, eseguiti dall’Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Marrosu, vedi Delibera del D.G. n° 442 del 06/12/2022;

DI LIQUIDARE alla Ditta Appaltatrice Niad di Nieddu Antonio S.a.s, il credito netto residuo pari a € 46.352,93 oltre IVA al 10% quindi per un totale complessivo pari a € 50.988,22;

DI DARE ATTO CHE il quadro economico a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta come di seguito rideterminato:

| M5.C1 – 1.1 componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale Lavori di manutenzione straordinaria edile ed Implantistica, parte piano 6° Ospedale Paolo Dettori Comune di tempio Pausania | | | |
|--|---|----------|-------------|
| QUADRO ECONOMICO STATO FINALE | | | |
| A | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO | | |
| A01 | LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi) | € | - |
| S01 | ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO | € | - |
| TOT_A | TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO: | € | - |
| B | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA | | |
| B01 | LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi) | € | 111 600,00 |
| S02 | ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA | € | 3 000,00 |
| TOT_B | TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA: | € | 114 600,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | |
| A01+B01 | TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO: | € | 111 600,00 |
| S01+S02 | TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA: | € | 3 000,00 |
| TOT_A+B | TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: | € | 114 600,00 |
| | RIBASSO D'ASTA 1,25% € | 1 395,00 | |
| | TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA RIBASSATO: | € | 113 205,00 |
| | IMPORTO OPERE AGGIUNTIVE | € | 8 363,55 |
| | IMPORTO RIBASSATO 1,25% € | 104,54 | |
| | | 8 259,01 | |
| | IMPORTO COMPLESSIVO OPERE | € | 121 464,01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI: | | | |
| IVA_L | IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10): | 10,00% | € 11 320,50 |
| | IVA sui lavori OPERE AGGIUNTIVE (TOT_A+B * 0,10): | 10,00% | € 825,90 |
| TOT_ST | Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara | | |
| ST_P | progettazione | € | - |
| ST_SR | direzione dei lavori | € | - |
| ST_V | Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) | € | - |
| | Totale importo Servizi Tecnici professionali a base di gara | € | 26 935,05 |
| | SIA A RIBASSO D'ASTA 10% | € | 2 693,51 |
| | SIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | TOT | 24 241,55 |
| ST_C | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi, eccostamento | | |
| TOT_ST | Totale spese tecniche | € | 24 241,55 |
| Rivalta INPS | Rivalta INPS gestione separate | 0,00% | € - |
| CNPAA | Cassa progettista (TOT_ST +Rivalta INPS* 0,04): | 4,00% | € 969,66 |
| IVA_ST | IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAA+Rivalta*0,22): | 22,00% | € 5 546,47 |
| MAV | Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC: | | € 30,00 |
| INC a | Fondi per la progettazione e l'innovazione 50/2016 : max 2% della b. d'A. - SU BASE GARA | 2,00% | € 2 292,00 |
| | Fondi per la progettazione e l'innovazione 50/2016 : max 2% della b. d'A. - SU diff opere aggiuntive | 2,00% | € 167,27 |
| TOT_INC | Totale importo Art.113 D.lgs 50/2016 su somme a base di gara | € | 2 459,27 |
| IVA_IMP_FB | | | |
| | ECONOMIE DA RIBASSO SIA - utilizzate per opere aggiuntive | € | 2 693,51 |
| | ECONOMIE DA RIBASSO LAVORI - utilizzate per opere aggiuntive | € | 1 534,50 |
| | TOTALE ECONOMIE | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI: | € | 45 393,35 |
| ARREDI | SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE | | |
| | FORNITURE | € | 18 234,00 |
| | IVA SU FORNITURE | 22,00% | € 4 011,48 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE | € | 22 245,48 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE | € | 67 638,83 |
| | ECONOMIE | € | 211,36 |
| TOT_GEN | IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: | € | 189 314,00 |

DI LIQUIDARE all'Ing. Andrea Marrosu, che con l'emissione del CRE conclude l'incarico del affidatogli per mezzo della Deliberazione n. 442 del 06/12/2022, il credito complessivo di € 11. 487,83 CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse;

DI APPROVARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL Gallura, come di seguito specificato;

| Matricola | Qualifica | annualità 2022 | | | | annualità 2023 | | | | TOTALE | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------------|---------------------|----------|---------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------|
| | | Compenso Dipendente | Oneri | Irap | Costo Azienda | Compenso Dipendente | Oneri | Irap | Costo Azienda | Compenso Dipendente | Oneri | Irap | Costo Azienda |
| 243768 | RUP+CSE | € 312,29 | € 74,32 | € 26,54 | € 413,16 | € 624,58 | € 148,65 | € 53,09 | € 826,31 | € 936,86 | € 222,97 | € 79,63 | € 1.239,47 |
| 243505 | Assistente RUP | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 75,28 | € 17,92 | € 6,40 | € 99,60 | € 75,28 | € 17,92 | € 6,40 | € 99,60 |
| 602030 | Collaboratore RUP | € 84,89 | € 20,20 | € 7,22 | € 112,31 | € 169,78 | € 40,41 | € 14,43 | € 224,61 | € 254,66 | € 60,61 | € 21,65 | € 336,92 |
| | | € 397,18 | € 94,53 | € 33,76 | € 525,46 | € 869,63 | € 206,97 | € 73,92 | € 1.150,53 | € 1.266,81 | € 301,50 | € 107,68 | € 1.675,99 |

DI LIQUIDARE la somma di € 1.675,99, a favore del personale su indicato quale fondo incentivante, ex art. 113 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'attività prestata per i lavori in argomento, dettagliata come da precedente tabella;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 110 del 2023 come di seguito rappresentato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | MACRO AUTORIZZAZIONE | SUB | CONTO | IMPORTO IVA INCLUSA |
|--------------------------|---|-----|--|---------------------|
| PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA | 110 | 1 | A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso | € 11.487,83 |
| | | 2 | | € 50.988,22 |
| COD. PROG. | PNRR_M6C1_A2_1.2.2_COT_TEMPIO | | | |
| CENTRO DI COSTO | A2PM999999 - CENTRO COMUNE STABILIMENTO PAOLO MERLO | | | |
| CIG | SERVIZI - Z7938D1B2F LAVORI - 957679091C | | | |
| CUP | I52C22000300008 | | | |

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono state espletate dal Geom. Silvana Usai che assolve anche quelle di CSE ai sensi del D.lgs. n°81/08;
- il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.lgs. n.50/2016;

DI TRASMETTERE copia del presente alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA | | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA | |
| DR. RAFFAELE DE FAZIO | | DOTT. MICHELE BAFFIGO | |
| FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTRARIO | <input type="checkbox"/> | CONTRARIO | <input type="checkbox"/> |
| NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> | NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> |

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato Regolare Esecuzione - CRE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 08/02/2024 al 23/02/2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato