



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: PNRR Casa della Comunità - Comune di Olbia

Importo € 2 661 927,40

CUP: I92C22000270006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 130 000,00		€ 1 600 000,00	€ 300 000,00	€ 389 934,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023	€ -	€ -	€ -	€ 241 993,40	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione)	set-ott-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Procedura affidamento incarichi professionali	ott-22				
Conferimento incarichi professionali	nov-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica		feb-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e i LAVORI e Servizi di ingegneria e architettura		mar-23			
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto appalto integrato		mar-23			
Progettazione definitiva		set-23			
Progettazione esecutiva		nov-23			
Approvazione progetto esecutivo		dic-23			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				mar-24	
I SAL				mag-24	
II SAL				lug-24	
III SAL				dic-24	
IV SAL				feb-25	
Ultimazione lavori				giun-25	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				set-25	
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				dic-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					gen-26
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:
01/02/2024
Firma del RUP