



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Merlo, La Maddalena

Importo € 778 800,00

CUP: I62C22000160006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 150 000,00	€ -	€ 300 000,00	€ 150 000,00	€ 108 000,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023	€ -	€ -	€ -	€ 70 800,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione)	set-ott-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Procedura affidamento incarichi professionali	Ottobre (1)				
Conferimento incarichi professionali	nov-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica			feb-24		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e i LAVORI e Servizi di ingegneria e architettura			mar-24		
Assegnazione dei codici CIG			mar-24		
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto appalto integrato			mag-24		
Progettazione definitiva			set-24		
Progettazione esecutiva			nov-24		
Approvazione progetto esecutivo			dic-24		
LAVORI APPALTO INTEGRATO					
Consegna lavori				gen-25	
I SAL				feb-25	
II SAL				giu-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					feb-26
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				n.a.	
Pubblicazione bando				n.a.	
Presentazione delle offerte				n.a.	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				n.a.	
Aggiudicazione definitiva				n.a.	
Stipula contratto				n.a.	
Consegna forniture				n.a.	
Installazione e collaudi FORNITURE				n.a.	
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia