

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DEL 05/06/2025

Proposta n.144 del 30/05/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA
Ing. Martino Ruiu

OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”. CUP: B55F20001500002. Sostituzione RUP, approvazione e liquidazione 5° SAL, liquidazione incentivi funzioni tecniche e disposizioni conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Direttore SC Area Tecnica/RUP	Ing. Martino Ruiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Martino Ruiu

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n. 8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell’Azienda Ospedaliera ARNAS “G. Brotzu”, dell’AREUS e delle due Aziende Ospedaliere-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 23/2 del 27.04.2025 è stato nominato, quale Commissario Straordinario per l’avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell’assetto istituzionale ed organizzativo dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, il Dr. Ottaviano Contu;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 05/05/2025 del Commissario Straordinario dell’ASL n. 2 della Gallura, di formale presa d’atto della deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/02 del 27.04.2025;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Gallura n°21 del 21/05/2025 con la quale viene attribuito all’Ing. Martino Ruiu l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica afferente al Dipartimento Area Amministrativa;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità”;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°237 del 20/03/2024 recante “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di staff della ASL n°2 Gallura” e il relativo allegato con il quale vengono definiti i principali atti e provvedimenti attribuiti alle SS.CC. Aziendali;

VISTA la Deliberazione CS ASL n°2 Gallura n°30 del 26/05/2025 recante Conferma della Deliberazione del Direttore Generale n. 1081 del 13/12/2024 avente ad oggetto “Ridefinizione delle attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di Staff, approvate con Deliberazione n.237 del 20/03/2024”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l'importo di € 16.794.362,90 all'Azienda per la Tutela della Salute a valere su fondi regionali;
- la Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 nella quale è ricompreso l'intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" – CUP B95F20001500002 – per un importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 1.579.142,00;
- la determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 con la sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;
- la Convenzione stipulata in data 30.12.2020 (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020";
- la Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, con la quale è stata impegnata a favore dell'ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;
- la nota PG.2023. 24951 del 27.09.2023 con la quale è stata inoltrata alla RAS la "Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima" per il pagamento della quota di € 1.000.000,00 relativa all'anno 2023;
- la Determinazione RAS n. 1201 Prot. n. 27514 del 02/11/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.000.000,00 in favore dell'Azienda sociosanitaria locale n. 2 Gallura;
- la Deliberazione n. 270 del 22/04/2025 con la quale da ultimo è stato aggiornato il cronoprogramma procedurale - finanziario dell'intervento in argomento;

RICHIAMATA la Deliberazione n.341 del 20/06/2023 con la quale è stato individuato quale nuovo RUP dell'intervento l'Ing. Paolo Tauro;

CONSIDERATO CHE in ragione della Delibera della Giunta Regionale n. 23/1 del 27/04/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionale di cui alla L.R. 11 marzo 2025, n. 8 e della D.G.R. n. 23/1 del 27/04/2025 all'Ing. Paolo Tauro, al fine di dare continuità all'iter procedurale dell'appalto si rende necessario sostituire il RUP per gli adempimenti connessi alle liquidazioni oggetto del presente provvedimento e per le successive fasi esecutive dell'intervento;

STABILITO CHE in sostituzione dell'Ing. Paolo Tauro viene individuato quale RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, l'Ing. Martino Ruiu in qualità di Direttore della S.C. Area Tecnica e in possesso dei requisiti in relazione all'importo dell'intervento, secondo le previsioni delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

DATO ATTO che il codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9880521FDA e che sarà cura del nuovo RUP procedere alla presa in carico dello stesso e all'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC;

STABILITO CHE

- con Determinazione dirigenziale ATS n°6655 del 23.11.2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del PO, con quadro economico pari a € 1.189.782,00 e si è altresì autorizzato a contrarre con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento dei servizi in oggetto, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica NET4Market con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio all'interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura;

- con Determinazione dirigenziale ARES n°403 del 18/02/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l'incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti), avente studio in P.zza Via Vienna, 3 in Calangianus) - P. IVA 00384218889 per l'importo complessivo pari € 122.894,70 oltre IVA e C.N.P.A.I.A come da Convezione Registro n° 21-2022_AT-OL sottoscritta in data 11/04/2022;

- con deliberazione n.341 del 20/06/2023 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" finanziato con la D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020", comprensivo del quadro economico di seguito riportato:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 803.270,69
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 44.778,33
A2	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 758.492,36
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 80.327,07
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 883.597,76
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI
B1	Forniture	€ 30.000,00
B2	Iva su Forniture (22%)	€ 6.600,00
B3.1	Rimanenze Economiche da Ribasso	€ 38.793,79
B3.2	Arrotondamenti, Imprevisti, Aumento dei Prezzi	€ 24.098,12
B4	Per Spese Tecniche	
a)	Oneri Progettazione	€ 59.700,94
b)	Spese su progettazione e coordinamento CSP	€ 14.925,24
c)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura	€ 38.614,82
d)	Spese su Direzione lavori e coordinamento CSE	€ 9.653,70
e)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 4.915,79
PARZIALE B1-B3		€ 227.302,40
B5	Fondo Progettazione ed Innovazione (2%)	€ 16.065,41
B6	Fondo per accordi Bonari (3%)	€ 24.098,12
B7	Spese di Laboratorio - Accertamenti	€ 10.000,00
B8	Pubblicità, Gare e contributo Anac	€ 600,00
PARZIALE B5-B8		€ 50.763,53
B9	IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4	€ 28.118,31
TOTALE B		€ 306.184,24
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE		€ 1.189.782,00

e altresì si è autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania e si è esercitato l'opzione per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti) come previsto dalla citata Determinazione dirigenziale ARES n°403/2022;

- con deliberazione n.461 del 31/07/2023 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020

e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, all’operatore economico Campesi Impianti S.r.l.- p.iva 02197810902, per un importo pari ad € 727.318,32 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 44.778,33 e dell’iva al 10% pari a € 77.209,67, per un totale complessivo di € 849.306,32, come da Contratto Reg.05-2023 stipulato in data 08.09.2023 agli atti d’ufficio;

- con Deliberazione n.770 del 11/12/2023 è stata liquidata all’Appaltatore l’anticipazione del prezzo pari al 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, per un importo pari a € 246.319,98 oltre IVA;

- con Deliberazione n. 518 del 21/06/2024 è stato approvato e liquidato il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, per un importo pari a € 83.100,00 oltre IVA al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 35.913,54;

- con Deliberazione n.876 del 10/10/2024 è stato approvato e liquidato il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, per un importo pari a € 43.100,00 oltre iva al 10% pari ad € 4.310,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 54.515,30;

- con Deliberazione n.1087 del 13/12/2024 è stato approvato e liquidato il 3° SAL ed il Certificato di Pagamento n.3 inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”, per un importo pari a € 50.700,00 oltre iva al 10% pari ad € 5.070,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 76.381,00;

- con Deliberazione n.156 del 18/03/2024 è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, composta dagli elaborati indicati in premessa, redatta dal D.L. Ing. Roberto Tusacciu inerenti l’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, per un totale lavori pari € 827.950,38 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 44.778,33, per un totale di € 872.728,71 oltre iva al 10% per un totale complessivo di € 960.001,58;

- con Deliberazione n.189 del 26/03/2025 è stato approvato e liquidato il 4° SAL ed il Certificato di Pagamento n.4 dei lavori, per l’importo di € 138.300,00 oltre iva al 10% pari ad € 13.830,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 136.096,32 e altresì sono stati liquidati gli onorari relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione tutto il 4° SAL, rispettivamente in favore del DL Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineeringteam per l’importo di € 10.000,00 oltre oneri CNPAI e IVA per complessivi € 12.688,00 e del CSE Ing. Massimo Sebastiano Muzzu per l’importo di € 10.000,00 oltre oneri CNPAI e IVA per complessivi € 12.688,00;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori ha redatto il 5° SAL ed il Certificato di Pagamento n.5 dei lavori, per l’importo di € 130.900,00 oltre iva al 10% pari ad € 13.090,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 192.583,30;

- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell’Impresa Campesi Impianti S.r.l.- p.iva 02197810902, per l’importo di € 143.990,00 iva inclusa;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto “Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna”;

STABILITO CHE in base al quadro economico ultimo approvato con la sopra citata Deliberazione 156/2024, viene accantonata la somma massima erogabile per un importo pari a € 16.065,41 da ripartire ai sensi dell’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%);

CONSIDERATO CHE la quota parte di cui sopra da riconoscere al personale dell’Area Tecnica che ha preso parte alle attività incentivabili dell’appalto in oggetto relativamente alle fasi inerenti la programmazione, la progettazione, l’affidamento e le attività a supporto del RUP sino alla stipula del contratto ammonta ad € 3.743,24 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l’annualità 2023, come da tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI EROGABILI SOGGETTI COINVOLTI		
Matricola	Ruolo	Importi liquidabili
202687	Assistente Tecnico	1.220,97 €
602030	Collaboratore Amministrativo	2.522,27 €
	TOTALE	3.743,24 €

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione del 5° SAL lavori pari a complessivi € 143.990,00 e degli incentivi per funzioni tecniche per la somma di euro € 3.743,24 IRAP e oneri riflessi inclusi, graveranno sui fondi assegnati per l'intervento NP2 con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 14 - Codice Progetto 2CC2020-B55F20001500002 - fonte di finanziamento: conto capitale da Regione, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di DL sono assolte dall'Ing. Roberto Tusacciu e quelle di CSE dall'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) lavori è 9880521FDA e il CUP è B55F20001500002;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

DETERMINA

DI SOSTITUIRE per le motivazioni in premessa citate, l'Ing. Paolo Tauro e individuare quale RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, l'Ing. Martino Ruiu in qualità di Direttore della S.C. Area Tecnica e in possesso dei requisiti in relazione all'importo dell'intervento, secondo le previsioni delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 5° SAL ed il Certificato di Pagamento n.5 inerenti l'Intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020", eseguiti dall'Impresa Campesi Impianti S.r.l.- p.iva 02197810902, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 130.900,00 oltre iva al 10% pari ad € 13.090,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 192.583,30;

DI APPROVARE E LIQUIDARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL Gallura, inerenti l'Intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020", ammonta ad € 3.743,24 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l'annualità 2023, come da tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI EROGABILI SOGGETTI COINVOLTI		
Matricola	Ruolo	Importi liquidabili
202687	Assistente Tecnico	1.220,97 €
602030	Collaboratore Amministrativo	2.522,27 €
	TOTALE	3.743,24 €

DI STABILIRE CHE gli oneri discendenti dal presente provvedimento relativi alla liquidazione del 5° SAL lavori quantificato in € 143.990,00 iva inclusa e degli incentivi per funzioni tecniche complessivamente quantificati in € 3.743,24 IRAP e oneri riflessi inclusi, per un totale complessivo quindi pari a € 147.733,24 trovano copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati per l'intervento NP2 con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, a valere sull'Ufficio Autorizzativo ASL2-PROG, Macro 14, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO
ASL2-PROG	14	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 147.733,24
COD. PROG.	2CC2020-B55F20001500002			
CIG	9880521FDA			
CUP	B55F20001500002			

DI TRASMETTERE copia del presente al D.L. al CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Martino Ruiu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

SAL n.5, Certificato di pagamento n.5

Tabella liquidazione incentivi e prospetto incentivi per trattamento giuridico economico

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 05/06/2025 al 20/06/2025

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
