

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 289 DEL 07 / 04 / 2026

Proposta n.294 del 01/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: CUP: B95F20002610002 _ Intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Rigoito riserve e approvazione e liquidazione 2° SAL e Certificato di pagamento n.2 e liquidazione onorari Direzione Lavori.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore e Responsabile del Procedimento	Geom. Michela Mulas	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 1 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Preso d’atto della nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. 36765 del 27/12/20225 “Comunicazione pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 – Preso d’atto della cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale e attivazione della supplenza delle funzioni di Direttore generale ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992”.- Individuazione del Direttore Generale f.f. ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992.”, nella quale, oltre all’individuazione del Direttore Generale F.F. si è, fra l’altro, dato atto della proroga delle funzioni di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i.*”;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: preso d’atto della cessazione anticipata dell’aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Michela Mulas;

PREMESSO CHE

- con la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l’importo di € 16.794.362,90 all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) a valere su fondi regionali;
- nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 è ricompreso l’intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” – CUP B95F20002610002 – per un

importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 2.299.700,00;

- con determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;
- in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”;
- con Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stata impegnata a favore dell'ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;
- con Determinazione RAS n. 603 prot. n. 18258 del 25/06/2021 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 155.459,72 a titolo di acconto in favore di ATS Sardegna;
- con Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica ATS n. 6813 del 30.12.2020, è stata nominata ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Michela Mulas quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento;
- con Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica ATS n. 7794 del 28.12.2021 sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità, di cui alla DGR n.65/28-2020;
- l'intervento NP1 distinto con il codice CUI L92005870909202100002 – progressivo 286, “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” - finanziato per un importo di euro 1.539.580,00 è compreso nel Programma Triennale 2023-2025 e l'Elenco Annuale 2023 adottato con Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11.11.2022;
- con Determinazione RAS n. 1807 del 16.12.2024 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.072.120,14 a titolo di annualità 2024 in favore di ASL Gallura;
- con DGR n. 11/17 del 30.04.2024 avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta regionale n. 65/28 del 23 dicembre 2020, concernente "Delib.G.R. n. 35/38 del 9 luglio 2020. Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali per gli investimenti in sanità". Rimodulazione senza oneri finanziari aggiuntivi di alcuni degli interventi programmati” recepita con Deliberazione n.412 del 21.05.2024 l'importo finanziato per i lavori dell'intervento NP1 in argomento è stato rideterminato in € 1.583.722,02 inclusi oneri della sicurezza pari a € 33.743,15 e oltre iva;
- con Deliberazione n.1004 del 18/11/2024 è stata recepita la Deliberazione del Direttore Generale AOU Sassari n. 548 del 04.11.2024 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto, l'ing. Alberto Giordano, per le attività di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari inerenti alla fase di affidamento, e conseguentemente aggiudicata la gara su delega a procedura aperta, ai sensi degli artt. 62, comma 9, 50 comma 1 lett. d) e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, finalizzata all'Intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia - CUP: B95F20002610002” in oggetto, a favore dell'operatore economico Edil Fabaria Srls – P.IVA/CF 03031930849, per un importo al netto del ribasso del 20,2307% quindi pari a € 1.008.516,06 oltre oneri della sicurezza pari a € 33.743,15, costi della manodopera pari a € 285.687,89 (Lettera-contratto Reg. 35/2024 del 20/12/2024);
- con Deliberazione n.1128 del 20.12.2024 è stato approvato l'esercizio dell'opzione di cui alla convezione Reg. n° 53-2022 per le prestazioni contrattuali inerenti la DL e il CSE, in favore dell'o.e. RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante), per un importo pari a € 73.348,62 oltre oneri CNPAIA pari a € 2.933,94 e IVA pari a € 16.782,16; con il medesimo atto è stato l'incarico di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo, in corso d'opera e finale dell'intervento NP1 in argomento, all'Ing. Paolo Cossu - p.iva 02344070905, per l'importo pari a € 29.139,80 oltre CNPAIA pari a € 1.165,59 e IVA pari a € 6.667,19 quindi per un totale complessivo di € 36.972,58;
- con Deliberazione n.241 del 10.04.2025 è stata autorizzata la liquidazione relativa all'anticipazione contrattuale del prezzo per un importo pari ad € 265.589,42 oltre IVA al 10% pari a € 26.558,94 quindi per un totale complessivo di € 292.148,36, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023;
- con pec del 09.07.2025 l'Impresa Edil Fabaria S.r.l.s ha comunicato la variazione della ragione sociale in S.r.l.;
- con Deliberazione n.245 del 08.08.2026 è stata autorizzata la liquidazione relativa al 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i lavori di realizzazione “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” di cui alla DGR n.35/38 del 09.07.2020 _ “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020” e sui fondi regionali con

DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, eseguiti dall’Impresa Edil Fabaria S.r.l. P.IVA/CF 03031930849, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Antonello Spano, per l’importo di € 200.645,68 oltre IVA al 10% pari ad € 20.064,57 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 50.476,90, e contestualmente sono stati liquidati gli oneri relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a tutto il 1° SAL, svolte dall’Arch. Antonello Spano designato dal RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C.a r.l. (mandante) per l’importo di € 13.940,64 oltre oneri CNPAIA e IVA per complessivi € 17.687,89;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori ha redatto il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti i lavori di realizzazione “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” , per l’importo di € 224.011,32 oltre iva al 10% pari ad € 22.401,13 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 106.831,95;
- l’Impresa Edil Fabaria S.r.l. ha iscritto nel registro di contabilità la seguente riserva *“L’Appaltatore sottoscrive il presente atto contabile formulando formale riserva, rilevando che nel presente documento non risultano contabilizzate diverse lavorazioni effettivamente eseguite dall’Impresa nell’ambito delle attività previste dal contratto d’appalto e dagli elaborati progettuali, nonché necessarie alla corretta realizzazione dell’opera, come disposte e/o approvate dalla Direzione Lavori. L’Impresa contesta pertanto la mancata contabilizzazione delle suddette lavorazioni e richiede il riconoscimento delle relative quantità e dei conseguenti corrispettivi economici, come specificati e quantificati nel documento tecnico-contabile allegato, che costituisce parte integrante della presente riserva. L’importo della presente riserva è quantificato, allo stato, in € 86.329,89, oltre IVA, salvo eventuale aggiornamento e maggiore quantificazione in sede di successiva contabilizzazione”*.
- a seguito dell’iscrizione della riserva il RUP con nota prot. PG/2026/0010546, ha provveduto a richiedere al Direttore dei Lavori una relazione tecnica circostanziata contenente: descrizione puntuale dei fatti oggetto di riserva, valutazione tecnica delle cause e della loro riferibilità alla Stazione Appaltante, all’appaltatore e/o a terzi, quantificazione tecnica degli effetti sui tempi e sui costi, indicazione degli eventuali ordini di servizio, varianti o circostanze rilevanti ogni ulteriore elemento utile all’istruttoria;
- il Direttore Lavori con nota PG/2026/0012724, ha formulato le proprie osservazioni tecniche, ritenendo le riserve infondate;
- le riserve risultano sotto il profilo formale, tardive, in quanto parte delle stesse si sarebbero dovute iscrivere nel primo Stato Avanzamento Lavori, le motivazioni addotte dall’appaltatore non trovano riscontro negli atti contabili, negli ordini di servizio e nella documentazione di cantiere, le osservazioni tecniche del DL risultano coerenti, circostanziate e supportate da evidenze documentali, non emergono inadempienze o condotte della Stazione Appaltante tali da giustificare le pretese economiche avanzate;
- la pretesa dell’impresa risulta tecnicamente e giuridicamente infondata;

DATO ATTO CHE

- come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto, il DL ha inserito nel registro di contabilità le proprie osservazioni tecniche alle riserve, e che l’impresa ha sottoscritto il documento, con il presente provvedimento, sulla base dell’istruttoria svolta, si propone pertanto il rigetto delle riserve iscritte;
- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell’Impresa Edil Fabaria S.r.l. P.IVA/CF 03031930849, per l’importo di € 246.412,45 iva inclusa;

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione del 2° SAL pari a complessivi € 246.412,45, graveranno sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 17 - Codice Progetto 2CC2020-B95F20002610002 - fonte di finanziamento: GAL_CCAPR-CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell’ASL Gallura approvato con Deliberazione n.1004 del 18/11/2024;
- in esito all’adozione della presente deliberazione verranno liquidati gli onorari relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a tutto il 2° SAL, svolte dall’Arch. Antonello Spano designato dal RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante) per l’importo di € 15.560,18 oltre oneri CNPAIA e IVA per complessivi € 19.742,76 a valere sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR

n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 17 - Codice Progetto 2CC2020-B95F20002610002 - fonte di finanziamento: GAL_CCAPR-CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- le funzioni di RUP sono espletate dal Geom. Michela Mulas e quelle di DL/CSE dall'Arch. Antonello Spano;

- il CUP dell'intervento è B95F20002610002, il CIG (Lavori) è B229390BFE, il CIG (Servizi DL/CSE) è 8929016918;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

PROPONE

DI RIGETTARE le riserve iscritte dall'appaltatore negli atti contabili per le motivazioni espresse in premessa;

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti i lavori di realizzazione "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia" di cui alla DGR n.35/38 del 09.07.2020 - "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020" e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020", eseguiti dall'Impresa Edil Fabaria S.r.l. P.IVA/CF 03031930849, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Antonello Spano, per l'importo di € 224.011,32. oltre iva al 10% pari ad € 22.401,13 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 106.831,95, e contestualmente liquidare gli oneri relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a tutto il 2° SAL, svolte dall'Arch. Antonello Spano designato dal RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a.r.l. (mandante) per l'importo di € 15.560,18 oltre oneri CNPAIA e IVA per complessivi € 19.742,76;

DI STABILIRE che gli oneri discendenti dal presente provvedimento relativi alla liquidazione del 2° SAL quantificato in € 246.412,45 iva inclusa, e agli onorari professionali relativi alla DL e CSE a tutto il 2° SAL come sopra descritti pari a complessivi € 19.742,76 oneri CNPAIA e IVA inclusi, verranno registrati come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO
ASL-2-PROG	17	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 266.155,21
COD. PROG.	2CC2020-B95F20002610002			
CIG	CIG (Lavori) B229390BFE, CIG (Servizi DL/CSE) 8929016918			
CUP	B95F20002610002			

DI TRASMETTERE copia del presente al Direttore Lavori e CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura;

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Michele Baffigo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di pagamento n. 2

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 07 / 04 / 2026 al 22 / 04 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
