



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Berchidda

CUP: I72C22000240006

Importo € 1.171.609,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 180.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 273.109,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 118.500,00	€ 100.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione)	dicembre				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Procedura affidamento incarichi professionali					
Conferimento incarichi professionali		marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica		marzo-maggio			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingegneria e architettura		set-23			
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	luglio (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	novembre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto appalto integrato		settembre (2)			
Progettazione definitiva					
Progettazione esecutiva			feb-24		
Approvazione progetto esecutivo			mar-24		
Stipula contratto per la realizzazione			apr-24		
LAVORI			mag-24		
Consegna lavori			mag-24		
I SAL			ago-24		
II SAL			nov-24		
III SAL				gen-25	
IV SAL				apr-25	
Ultimazione lavori				giun-25	giugno
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				set-25	
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				dic-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					gen-26
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

(2) sottoscrizione verbale di avvio d'emergenza

Data: 12/02/2024

Firma del RUP