



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di San Teodoro Importo € 1 185 909,00

CUP: I92C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 300 000,00	€ 500 000,00	€ 250 000,00	€ 135 909,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	set-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	ott-22				
Conferimento incarichi professionali	nov-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica		gen-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI	APPALTO INTEGRATO				
Progettazione definitiva		mar-23			
Progettazione esecutiva		mar-23			
Approvazione progetto esecutivo		mar-23			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		mar-23			
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando		mar-23			
Presentazione delle offerte		mar-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		mar-23			
Aggiudicazione definitiva		mag-23			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI	APPALTO INTEGRATO				
Consegna lavori		nov-23			
I SAL			feb-24		
II SAL			set-24		
III SAL				feb-25	
IV SAL				set-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				feb-25	
Pubblicazione bando				mag-25	
Presentazione delle offerte				giu-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				lug-25	
Aggiudicazione definitiva				ago-25	
Stipula contratto				set-25	
Consegna forniture				ott-25	
Installazione e collaudi FORNITURE				nov-25	
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Data: 24/08/2022

Firma del RUP