



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** PNRR Casa della Comunità, Comune di Santa Teresa di Gallura

**Importo €** 803 283,00

**CUP:** I32C22000260006

#### Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento   | 1° anno<br>2022         | 2° anno<br>2023         | 3° anno<br>2024         | 4° anno<br>2025         | 5° anno<br>2026         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>                                     | € 200 000,00            | € 200 000,00            | € 300 000,00            | € 103 283,00            | € -                     |
| <b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>                                | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| <b>Avanzamento procedurale</b>  | <b>1° anno<br/>2022</b> | <b>2° anno<br/>2023</b> | <b>3° anno<br/>2024</b> | <b>4° anno<br/>2025</b> | <b>5° anno<br/>2026</b> |
| Nomina RUP  | giu-22                  |                         |                         |                         |                         |
| Assegnazione CUP ai progetti  | giu-22                  |                         |                         |                         |                         |
| <b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |
| Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione) | settembre               |                         |                         |                         |                         |
| Procedura affidamento incarichi professionali                                 | ottobre                 |                         |                         |                         |                         |
| Conferimento incarichi professionali  | novembre                |                         |                         |                         |                         |
| Studio di fattibilità tecnico-economica                                       |                         | Gennaio                 |                         |                         |                         |
| <b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>                     |                         | febbraio                |                         |                         |                         |
| Progettazione definitiva  |                         | giugno                  |                         |                         |                         |
| Progettazione esecutiva   |                         | agosto                  |                         |                         |                         |
| Approvazione progetto esecutivo   |                         | settembre               |                         |                         |                         |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando                          | Luglio (1)              |                         |                         |                         |                         |
| <b>Assegnazione dei codici CIG</b>  |                         | mar-23                  |                         |                         |                         |
| Pubblicazione bando   | Luglio (1)              |                         |                         |                         |                         |
| Presentazione delle offerte   | Settembre (1)           |                         |                         |                         |                         |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria                     | Ottobre (1)             |                         |                         |                         |                         |
| Aggiudicazione definitiva   | Ottobre (1)             |                         |                         |                         |                         |
| Stipula contratto per la realizzazione  |                         | set-23                  |                         |                         |                         |
| <b>LAVORI</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Consegna lavori   |                         | ottobre                 |                         |                         |                         |
| I SAL   |                         |                         | gennaio                 |                         |                         |
| II SAL  |                         |                         | luglio                  |                         |                         |
| III SAL   |                         |                         |                         | settembre               |                         |
| IV SAL  |                         |                         |                         | dicembre                |                         |
| Ultimazione lavori  |                         |                         |                         | dicembre                | mar-26                  |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI                            |                         |                         |                         |                         | febbraio                |
| <b>ACQUISTO FORNITURE</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando                          |                         |                         |                         | ott-25                  |                         |
| Pubblicazione bando   |                         |                         |                         | nov-25                  |                         |
| Presentazione delle offerte   |                         |                         |                         | dic-25                  |                         |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria                     |                         |                         |                         |                         | gen-26                  |
| Aggiudicazione definitiva   |                         |                         |                         |                         | gen-26                  |
| Stipula contratto   |                         |                         |                         |                         | gen-26                  |
| Consegna forniture  |                         |                         |                         |                         | feb-26                  |
| Installazione e collaudi FORNITURE  |                         |                         |                         |                         | mar-26                  |
| <b>Chiusura operazione e funzionalità</b>                                     |                         |                         |                         |                         | mar-26                  |

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invalita

**Data:**

**Firma del RUP**