



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura

Intervento: NP 2 - Nuovo locale PS - PO Paolo Dettori di Tempio

Importo €

1.579.142,00 €

CUP: B55F20001500002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 106.750,00	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 472.392,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024
Nomina RUP	DICEMBRE				
Richiesta CUP	DICEMBRE				
LAVORI					
Procedura affidamento incarichi professionali		NOVEMBRE			
Conferimento incarichi professionali			FEBBRAIO		
Progettazione preliminare				MARZO	
Progettazione definitiva				MAGGIO	
Progettazione esecutiva				MAGGIO	
Approvazione progetto esecutivo				GIUGNO	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				GIUGNO	
Pubblicazione bando				GIUGNO	
Presentazione delle offerte				LUGLIO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				LUGLIO	
Aggiudicazione definitiva				AGOSTO	
Stipula contratto				SETTEMBRE	
Consegna lavori				SETTEMBRE	
I SAL				NOVEMBRE	GENNAIO
II SAL					MARZO
III SAL					MAGGIO
IV SAL					LUGLIO
Fine lavori					DICEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				GENNAIO-FEBBRAIO	GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando				MARZO	MARZO
Presentazione delle offerte				APRILE-MAGGIO	APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				GIUGNO	GIUGNO
Aggiudicazione definitiva				LUGLIO	LUGLIO
Stipula contratto				AGOSTO-SETTEMBRE	AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture				OTTOBRE-NOVEMBRE	OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE				NOVEMBRE-DICEMBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalità				DICEMBRE	DICEMBRE

Data: 15.09.2023

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE