



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** PNRR Casa della Comunità, Comune di Buddusò

**Importo €** 877.713,00

**CUP:** I62C22000180006

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 178.713,00	-
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	-	-	-	-	-
<b>FOI 2022 recupero</b>			€ 57.814,50	€ 41.185,50	
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione)	set-ott-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Procedura affidamento incarichi professionali					
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		set-23			
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingegneria e architettura</b>		set-23			
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		set-23			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gen-23			
Stipula contratto appalto integrato		set-23			
Progettazione definitiva		ott-nov			
Progettazione esecutiva		ott-nov			
Approvazione progetto esecutivo		nov-23			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		nov-23			
I SAL			feb-24		
II SAL			giu-24		
III SAL			dic-24		
IV SAL				feb-25	
Ultimazione lavori				giun-25	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				set-25	
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				dic-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					gen-26
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

**Data:**

**Firma del RUP**