



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di San Teodoro

Importo € 1.364.029,00

CUP: I92C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 135.909,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 86.718,60	€ 86.718,60	€ 4.682,80
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	sett.-dic.				
Procedura affidamento incarichi professionali					
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		giu-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI	APPALTO INTEGRATO	set-23			
Progettazione definitiva		ott-23			
Progettazione esecutiva		nov-23			
Approvazione progetto esecutivo		nov-23			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	luglio (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione*		set-23			
LAVORI	APPALTO INTEGRATO				
Consegna lavori		nov.-dic.			
I SAL			feb-24		
II SAL			set-24		
III SAL				feb-25	
IV SAL				set-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				feb-25	
Pubblicazione bando				mag-25	
Presentazione delle offerte				giu-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				lug-25	
Aggiudicazione definitiva				ago-25	
Stipula contratto				set-25	
Consegna forniture				ott-25	
Installazione e collaudi FORNITURE				nov-25	
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invalita

* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data:

Firma del RUP