



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** PNRR Casa della Comunità, Comune di Arzachena

**Importo €** 655.604,00

**CUP:** I42C22000170006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 120.000,00	€ 165.204,00	€ -
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2022 recupero</b>			€ 38.941,47	€ 31.458,53	
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	set-22				
Procedura affidamento incarichi professionali					
Conferimento incarichi professionali		marzo			
Studio di fattibilità tecnico-economica		marzo-maggio			
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		set-23			
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		set-23			
Stipula contratto appalto integrato *		set-23			
Progettazione definitiva		dic-23			
Progettazione esecutiva		dic-23			
Approvazione progetto esecutivo			gen-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione					
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			mar-24		
I SAL			lug-24		
II SAL			ott-24		
III SAL				gen-25	
IV SAL				apr-25	
Ultimazione lavori				giu-25	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				set-25	
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				dic-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					gen-26
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invalita

\* sottoscrizione verbale di avvio d'urgenza

**Data:**

**Firma del RUP**