



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: PNRR Ospedale di Comunità, Paolo Merlo, Comune di La Maddalena

Importo € 2.469.242,00

CUP: I62C22000170006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 250.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 458.142,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 61.100,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dicembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		febbraio			
Studio di fattibilità tecnico-economica		agosto			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre			
Progettazione definitiva					
Progettazione esecutiva		ott.-nov.			
Approvazione progetto esecutivo		novembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		febbraio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori		nov-23			
I SAL			feb-24		
II SAL			set-24		
III SAL				feb-25	
IV SAL				set-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				feb-25	
Pubblicazione bando				mag-25	
Presentazione delle offerte				giu-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				lug-25	
Aggiudicazione definitiva				ago-25	
Stipula contratto				set-25	
Consegna forniture				ott-25	
Installazione e collaudi FORNITURE				nov-25	
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:
 (1) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
 (2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP