



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Olbia

Importo € 189.314,00

CUP: I92C22000260008

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 50.000,00	€ 123.075,00		€ -	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	16.239,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	set-22				
Conferimento incarichi professionali	set-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica	ott-22				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PF e LAVORI					
Progettazione definitiva	nov-22				
Progettazione esecutiva	dic-22				
Approvazione progetto esecutivo	dic-22				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	dic-22				
Assegnazione dei codici CIG	dic-22				
Pubblicazione bando	dic-22				
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva		feb-23			
Stipula contratto per la realizzazione		feb-23			
LAVORI E FORNITURE					
Consegna lavori		mar-23			
Anticipazione 30%		apr-23			
I SAL		lug-23			
Ultimazione lavori		giu-23	mar-24		
CDP finale		lug-23			
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		ago-23			
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		mag-23			
Pubblicazione bando		giu-23			
Presentazione delle offerte		lug-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		ago-23			
Aggiudicazione definitiva		ott-23			
Stipula contratto		ott-23			
Consegna forniture		nov-23			
Installazione e collaudi FORNITURE		dic-23			
Chiusura operazione e funzionalità			mar-24		

Data:
12/02/2024
Firma del RUP