

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 248 DEL 21/03/2024

Proposta n.252 del 19/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS_SAN_023: Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania. Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

CIG: 9807751C27CUP: B63D17001440006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Direttore S.C. Area Tecnica/RUP	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)

2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;

- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;

- la Determinazione RAS n. 865 del 30.08.2018 con la quale, al fine di dare attuazione al programma FSC 2014/2020, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 67.674.500 a favore del Soggetto Attuatore ATS, tra cui è ricompreso l'importo di € 2.700.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, a valere sui fondi FSC;

- la Determinazione RAS n. 915 del 12.09.2018 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 500.000,00 a titolo di acconto in favore di ATS Sardegna;

DATO ATTO CHE

- con la L.R. n. 24/2020 è stata abrogata la LR n. 17/2016 di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e che all'art. 2 vengono individuati gli Enti del servizio sanitario regionale, tra i quali le Aziende socio-sanitarie locali (ASL);

- l'art. 9 con il quale sono istituite 8 ASL, tra le quali è presente la ASL n. 2 Gallura, nell'ambito territoriale della quale ricade la struttura sanitaria beneficiaria del finanziamento

- il comma 4 dell'art. 47 della L.R. n. 24/2020, il quale prevede che il commissario incaricato a dirigere l'ATS fino all'istituzione delle nuove Aziende, predisponga un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari mediante la redazione di uno specifico progetto di scorporo, incorporazione e di riconversione al fine di individuare i rami di amministrazione e le attività da trasferire ai costituendi enti di governo del Servizio sanitario regionale;

- il comma 6 dell'art. 47 della LR n. 24/2020 il quale prevede che il suddetto progetto di scorporo disciplini il subentro delle singole aziende nei contratti in corso;

ai sensi del comma 13 del medesimo art. 47, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo;

- con la DGR n. 36/47 del 31.8.2021 sono stati adottati il suddetto “Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari” e i “Piani operativi delle ASL”, successivamente approvati in via definitiva con la DGR n.2/14 del 20.1.2022;

- il rapporto tra le parti sorto con la convenzione n. 20325/Conv/14 stipulata in data 21.08.2018 è quindi transitato ope legis per effetto di quanto disposto dalla LR n. 24/2020;

VISTE le "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 Agg. nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ATS n. 4218 del 21.07.2021, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, all'Operatore Economico STP Studio Engineeringteam - p.iva 02818920908 come da Convenzione Rep. 184-2021 sottoscritta in data 25.11.2021;

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n.1182 del 11.04.2022 con la quale è stata affidata la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso progettista incaricato, Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam, esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convenzione ATS Rep. 184-2021 sopra citata;

- con Deliberazione n.342 del 20.06.2023 è stato individuato quale nuovo RUP dell'intervento l'Ing. Paolo Tauro;

- con deliberazione n.445 del 27.07.2023 sono stati aggiudicati i “Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania”, di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS_SAN_023 finanziato con la DGR n°52/26 del 22.11.2017,

all'operatore economico I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, che ha offerto un ribasso pari al 21,232%, per un importo pari ad € 1.375.396,87 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 132.089,71 e dell'IVA al 10% pari a € 150.748,66, per un totale complessivo di € 1.658.235,24 il seguente quadro economico:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.565.135,08
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso (1)	€ 132.089,71
A1.1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso (2)	€ 3.315,93
A2	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (1) -21,232%	€ 1.375.396,87
A2.2	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (2) LOTTO -3,82%	€ 54.332,57
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 150.748,66
A4	IVA sui lavori (22%)	€ 12.682,67
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 1.728.566,41
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI
B1	Imprevisti ed arrotondamenti omnicomprensivo	€ 27.146,97
B1.1	Spese per prove di carico e analisi georadar omnicomprensivo	€ 8.000,00
B2	Risorse da ribasso	€ 407.813,36
B3	Per Spese Tecniche	
a)	Oneri Progettazione PRE-DEF-ESE	€ 133.681,35
b)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura, CSE	€ 109.152,37
c)	Incremento 20% per estensione incarico	€ 48.566,74
d)	Oneri per Commissioni Aggiudicatrici	€ 4.800,00
e)	Oneri per Collaudi Tecnici in corso d'opera e Finali	€ 43.040,97
f)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 13.569,66
PARZIALE B1-B3		€ 795.771,42
B4	Fondo Progettazione ed Innovazione (2%)	€ 38.717,49
B5	Fondo per accordi Bonari (3%)	€ 58.076,24
B6	Pubblicità e Gare	€ 1.250,00
PARZIALE B4-B6		€ 98.043,73
B7	IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B3	€ 77.618,44
TOTALE B		€ 971.433,59
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE		€ 2.700.000,00

- in data 27.09.2023 (Reg.7-2023) è stato sottoscritto il relativo contratto, con scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto fissato in giorni 459 (quattrocentocinquantanove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in data 03.11.2023 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO CHE

- durante la fase di esecuzione dei lavori si sono palesate nuove esigenze determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili durante la fase di progettazione, ascrivibili alla fattispecie previste dall'art.106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n°50/2016; specificatamente si è provveduto a riconfigurare l'ex reparto di Ostetricia, al 3 piano dell'edificio, progettando il nuovo layout dei locali che prevede la rifunzionalizzazione dell'area come zona poliambulatoriale;
- l'intervento in variante, rispetto al progetto esecutivo approvato denota altresì l'esigenza di modifiche progettuali ed integrative in quanto si riferisce a lavorazioni in parte già considerate in fase iniziale, ed altre complementari a quelle in corso di realizzazione che non arrecano modifiche sostanziali al progetto principale;
- le lavorazioni oggetto di variante sono meglio descritte negli elaborati progettuali predisposti dall'Ing. Roberto Tusacciu STP Studio Engineeringteam srl che trasmessi al RUP con pec del 29/02/2024 vengono qui appresso elencati: RV1 – Relazione generale di variante; RV2 – Relazione tecnica opere in variante; RV3 – Computo variante; RV4 – Analisi prezzi in variante; RV5 – Elenco prezzi variante; RV6 – Piano manutenzione opere in variante; RV7 – Capitolato tecnico opere in variante; RV8 – Quadro economico di variante; RV9 – Quadro comparativo di variante; RV10 – Computo comparativo; RV11 – Verbale di concordamento nuovi prezzi; RV12 – Schema atto di sottomissione; RV13 – Addendum alla relazione antincendio; RV14 – Relazione tecnica ai fini antincendio; V11 – STATO di variante impianto ELETTRICO ambulatori – layout; V12 – Stato di variante impianto elettrico ambulatori – schematico

quadri; VI3 – Stato di variante impianto elettrico ambulatori – schematico quadri e dettagli; VI4 – Stato di variante impianto elettrico ambulatori – illuminotecnico; VI5 – Stato di variante impianto idrosanitario ambulatori; VI6 – Stato di variante impianto climatizzazione ambulatori; VE1 – STATO di fatto planimetria ex ostetricia; VE2 – Stato di progetto autorizzato planimetria ex ostetricia; VE3 – STATO di variante planimetria progetto area ambulatori; VE4 – Stato di variante planimetria demolizioni; VE5 – STATO di variante planimetria delle ricostruzioni; VE6 – Stato di variante abaco infissi; VE7 – Stato di variante – prospetto e sezione dettagli costruttivi; A3 – Stato di variante planimetria antincendio protezione passiva piano terzo; I3 – Stato di variante planimetria antincendio protezione attiva piano terzo;

- per effetto delle variazioni contrattuali, si evince il seguente quadro economico:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZIALE	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO	€ 1 565 135,08	€ 2 005 596,91	€ 440 461,83	
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso (1)	€ 132 089,71	€ 132 089,71	€ 0,00	
A1.1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso (2)	€ 3 315,93	€ 3 315,93	€ 0,00	
A2	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 21,232%	€ 1 375 396,87	€ 1 815 858,70	€ 440 461,83	
A2.2	IMPORTO DEI LAVORI LOTTO AL NETTO DEL RIBASSO 3,82%	€ 54 332,57	€ 54 332,57	€ 0,00	
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 150 748,66	€ 194 794,84	€ 44 046,18	
A4	IVA sui lavori (22%)	€ 12 682,67	€ 12 682,67	€ 0,00	
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 1 728 566,41	€ 2 213 074,42	€ 484 508,01	
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI	ONERI	ONERI	
B1	Imprevisti ed arrotondamenti omnicomprensivo	€ 27 146,97	€ 27 146,97	€ 0,00	
B1.1	Spese per prove di carico e analisi georadar omnicomprensivo	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 0,00	
B2	Risorse da ribasso	€ 407 813,36	€ 0,00	-€ 407 813,36	
B3	Per Spese Tecniche art.16 D.P.R 207/2010				
	a)	Oneri Progettazione PRE-DEF-ESE	€ 133 681,35	€ 133 681,35	€ 0,00
	b)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura, CSE	€ 109 152,37	€ 109 152,37	€ 0,00
	c)	Incremento per estensione incarico variante	€ 48 566,74	€ 42 014,64	-€ 6 552,10
	d)	Oneri per Commissioni Aggiudicatrici	€ 4 800,00	€ 4 800,00	€ 0,00
	e)	Oneri per Collaudi Tecnici in corso d'opera e Finali	€ 43 040,97	€ 20 523,23	-€ 22 517,74
	f)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 13 569,66	€ 12 406,86	-€ 1 162,79
	PARZIALE B1-B3		€ 795 771,42		
B4	Fondo Progettazione ed Innovazione (2%)	€ 38 717,49	€ 49 901,27	€ 11 183,78	
B5	Fondo per accordi Bonari (3%)	€ 58 076,24	€ 7 081,63	-€ 50 994,61	
B6	Pubblicità e Gare	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 0,00	
	PARZIALE B4-B6		€ 98 043,73		
B7	IVA sui Servizi Tecnici (22%) – B3	€ 77 618,44	€ 70 967,26	-€ 6 651,18	
TOTALE B		€ 971 433,59	€ 486 925,58	-€ 484 508,00	
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE IN ESECUZIONE		€ 2 700 000,00	€ 2 700 000,00	€ 0,0	

STABILITO CHE

- gli oneri discendenti dal presente atto graveranno sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 37 - Codice Progetto 2CCB63D17001440006 - fonte di finanziamento: FSC, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall'ing. Paolo Tauro e quelle di Direttore Lavori dall'ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 9807751C27 e il CUP è B63D17001440006;

VISTI la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il DPR n°20/2010, il D.lgs. n. 50/2016;

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, composta dagli elaborati indicati in premessa, redatta dal D.L. Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineeringteam srl, inerente i “Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania”, PI 2019-2021 – DGR n. 22/21 del 20.06.2019, che prevede una variazione dell’importo contrattuale al netto del ribasso del 21,232%, quindi pari a € 440.461,83 oltre iva;

DI STABILIRE CHE

- gli oneri discendenti dal presente atto graveranno sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 37 - Codice Progetto 2CCB63D17001440006 - fonte di finanziamento: FSC, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell’ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall’ing. Paolo Tauro e quelle di Direttore Lavori dall’Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 9807751C27 e il CUP è B63D17001440006;

DI TRASMETTERE copia del presente al DL, all’Operatore Economico e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio- Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Elaborati progettuali perizia di variante

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 21/03/2024 al 05/04/2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato